

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

Nr. 463 din 22.08.2019Anexa nr. 9
La HAGA nr. 174.10.2019Anexa nr. 17
La HCS nr. 31/05.09.2019**NOTĂ DE FUNDAMENTARE,**

privind aprobarea si informare solicitării de încheiere a unui act adițional la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017

Subiectul supus aprobării:

I Direcția Strategie Dezvoltare – Departamentul Investiții solicită încheierea unui act adițional de modificare a capitolului 3 (durata contractului) la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „REFACERE DRUM PLOȘTINA MICULEȘTI”, fara calcul de penalitati.

Temei legal:

- II
- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
 - Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 153² alin.6;
 - Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S.C.E.O.;
 - Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 - Hotărârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii nr. 99/2016.
 - Art.240 din Legea 99/2016,
 - Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 50/08.12.2017, privind aprobarea încheierii contractului nr. 4300/CEOSM/22.12.2017;
 - Contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017 :
- Art. 15.1 – Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.*

Necesitate/Oportunitate:

III

Lucrarea "Refacerea drumului Ploștina Miculești" este necesară deoarece drumul comunal DC 102 a fost afectat de lucrările miniere de haldare, iar la solicitarea Primăriei comunei Slivilești, pentru continuarea lucrărilor miniere din zona de către societate, este necesară refacerea acestuia și transformarea lui in drum județean.

Întrucât în cadrul contractului nu s-a menționat distinct perioada de valabilitate a acestuia, pentru a se putea executa lucrările, după termenul de execuție menționat în contract (dacă este cazul), cu percepere de penalități (conform clauzelor contractuale), este obligatoriu ca valabilitatea contractului să fie mai mare decât termenul de execuție al lucrărilor.

In forma actuală contractul prevede că durata de execuție a contractului este de 12 luni după emiterea ordinului de începe a lucrărilor. Conform ordinului emis de către dirigințele de șantier, lucrările au început în data de 21.05.2018, dar au fost sistate pe perioada de timp friguros, conform normativelor tehnice în vigoare, respectiv în perioada 13.12.2018 – 27.03.2019(105 zile), ceea ce a determinat decalarea duratei de execuție a contractului până în data de 05.09.2019.

Forma actuala :

.....

"Art.3.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si inregistrarea acestuia la achizitor.

Art.3.2. Durata de executie a contractului este de 12 luni pentru executia lucrarilor, dupa emiterea ordinului de incepere lucrarilor si se deruleaza conform graficului de executie prevazut la art. 5.4.....

Forma noua (solicitata) :

... Art.3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."

Art.3.2.Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Prin memoriul nr.3115/09.08.2019, DSD- Departament Investitii solicita la contractul nr.2296/ CEOSE/ 20.08.2018, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „REFACERE DRUM PLOSTINA MICULESTI”, încheierea unui act adițional de modificare prin care la Capitolul 3 „ Durata contractului” sa se modifice pct 3.1 si 3.2, astfel:

Art.3.1 sa se modifice si sa devina :

Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."

Art.3.2 sa se modifice si sa devina :

Art. 3.2.Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Prezentarea generală a subiectului:

Prin memoriul nr.3115/09.08.2019, DSD- Departament Investitii solicita la contractul nr. 2296/ CEOSE/ 20.08.2018, încheiat cu ASOCIAȚIA FORMATĂ DIN SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „REFACERE DRUM PLOSTINA MICULESTI”, încheierea unui act adițional, fara calcul de penalitati, prin care la Capitolul 3 „ Durata contractului” sa se modifice pct 3.1 si 3.2, astfel:

Art.3.1 sa se modifice si sa devina :

Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."

Art.3.2 sa se modifice si sa devina :

Art. 3.2.Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Valoarea de atribuire a contractului este de 13.492.301,69 lei, valoarea rămasă de realizat fiind de 6.020.412,15 lei.

Încheierea contractului a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere prin HCS nr. 50/08.12.2017.

Prin Hotararea Directoratului din data de 22.08.2019 s-a avizat modificarea art.3.1 si art.3.2, astfel :

Art.3.1 sa se modifice si sa devina :

Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."

Art.3.2 sa se modifice si sa devina :

Art. 3.2.Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Riscuri asociate/propuneri de ameliorare:

Risc asociat:

- încetarea contractului prin expirarea valabilității;
- imposibilitatea desfasurarii activitatilor miniere de exploatare a carbunelui;

Anexe prezentei Note:

Nr. Crt	Tip document/conținut	Nr. __/z//an	Emitent
1	Memoriu de prezentare act adițional	3115/09.08.2019	DSD-Departament Investitii
2	Extras contract	4300/CEOSM/22.12.2017	SERV achizitii

Concluzii – recomandarea emitentului propunerii și evaluarea dep. impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul art.23 lit. h din Actul constitutiv al Societății, coroborat cu art.15.1 din contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu ASOCIAȚIA FORMATĂ DIN SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „REFACERE DRUM PLOSTINA MICULESTI”, vă supunem aprobării si informării solicitarea DSD- Departament Investitii de încheiere a unui act adițional, prin care la Capitolul 3 „Durata contractului” sa se modifice pct 3.1 si 3.2, astfel:

✓ **Consiliului de Supraveghere:** Sa aprobe modificarea art.3.1 si art.3.2, astfel :

Art.3.1 sa se modifice si sa devina .:

Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."

Art.3.2 sa se modifice și sa devina :

Art. 3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

✓ **Adunării Generale a Acționarilor:** Să fie informată despre modificarea art.3.1 și art.3.2, astfel :

Art.3.1 sa se modifice și sa devina :

Art. 3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020."

Art.3.2 sa se modifice și sa devina :

Art. 3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere a lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4"....

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.


Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA




Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Constantin BALĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN

