



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 398 din 15.07.2020

Anexa nr. _____
La Haga nr. _____ / 28.08.2020

Anexa nr. _____
La HCS nr. _____ / _____

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pentru aprobarea/informarea privind încheierea unui act adițional pentru prelungirea duratei de execuție a contractului nr.4300/CEOSM/22.12.2017

I Subiectul supus aprobării:

Direcția Strategie Dezvoltare-Departament Investiții, solicită la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”, încheierea unui act adițional care să conțină prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 2 luni, respectiv de la 15 luni la 17 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor.

II Temei legal:

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S.C.E.O.;
- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale (art.240);
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016;
- Contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017:

Art. 15.1 – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art.15.2 – Modificarea clauzelor contractuale prin act adițional este posibilă numai în perioada de valabilitate a contractului, părțile având obligația să solicite modificările dorite cu minim 10 zile înainte de data expirării contractului.

III Necesitate/Oportunitate:

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Prin HCS nr.26/30.06.2017, la pct.II.1. Consiliu de Supraveghere a aprobat demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract pentru execuția lucrării „Refacerea drumului Ploștina Miculești”, iar ca urmare a finalizării procedurii de licitație deschisă din data de 10.09.2017 a fost încheiat contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA.

Referitor la implementarea contractului menționăm următoarele:

- Lucrarea „*Refacerea drumului Ploștina Miculești*” este necesară deoarece drumul DC 102 a fost afectat de lucrările miniere de haldare și, la solicitarea primăriei Slivilești, pentru continuarea lucrărilor miniere, a devenit necesar refacerea lui și transformarea în drum județean, respectiv predarea după reabilitare la Consiliul Județean Gorj. Sectorul de drum studiat face legătura dintre localitățile Ploștina și Miculești și are o lungime de 7.202 m,
- La pct.1 din HCS nr.36/02.10.2019, Consiliul de Supraveghere a aprobat prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor (s-a încheiat AA nr.2293/15.11.2019),
- Prin adresa nr. 834/19.06.2020, SC YDAIL CONSTRUCT SRL a informat S CEO SA-Departament Investiții cu privire la oprirea lucrărilor datorită imposibilității aplicării procedurilor tehnice de execuție și montare a materialelor cauzată de „*condițiile climaterice extrem de nefavorabile din ultima perioadă, generate de precipitațiile abundente căzute începând cu data de 12.06.2020 și până în prezent, fapt ce a impus instituirea frecvență a codului galben de vreme rea și a codului portocaliu, fiind și în această perioadă, până în data de 21.06.2020 sub atenționare de cod galben de precipitații ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii....*”,
- Prin adresa nr.947/08.07.2020, SC YDAIL CONSTRUCT SRL, menționează următoarele:
 - o *Pe parcursul derulării contractului au apărut o serie de probleme tehnice nominalizate în Note de Constatare și Dispoziții de Șantier, probleme a căror rezolvare a impus întârzieri în execuția lucrărilor;*
 - o *Minuta nr. 3639/11.10.2019, în care se dispune prelungirea termenului de execuție a lucrărilor;*
 - o *Decretul prezidențial nr.195 din 16 martie privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), stare de urgență în vigoare în perioada 16.03-15.05.2020, care a impus diminuarea numărului de lucrători, dar și greutăți în aprovizionarea cu materiale de uz curent;*
 - o *Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării, începând cu data de 18 mai 2020, prin care se mențin unele măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), printre care și diminuarea numărului de lucrători, dar și greutăți în aprovizionarea cu materiale de uz curent;*
 - o *Perioadele în care condițiile climaterice au fost extrem de nefavorabile în care am fost în imposibilitatea aplicării procedurilor tehnice de execuție și montare a materialelor cu respectarea cerințelor de calitate impuse de reglementările legale și tehnice în vigoare fiind nevoiți să oprim lucrările, așa cum am menționat în adresa nr. 834/19.06.2020;*
 - o *Având în vedere aspectele impuse anterior, vă informăm că lucrările nu se pot finaliza la termen, motiv pentru care solicităm prelungirea cu 2 luni a perioadei de execuție a lucrărilor derulate în baza contractului mai sus menționat.*

Având în vedere necesitatea finalizării lucrărilor „*Refacere drum Ploștina Miculești*”, pentru implementarea corespunzătoare a contractului și pentru atingerea obiectivului avut în vedere prin demararea achiziției, prin memoriul nr. 1633/10.07.2020, Direcția Strategie Dezvoltare-Departament Investiții, solicită la contractul nr.4300/ CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „*Refacere drum Ploștina Miculești*”, încheierea unui act adițional care să conțină prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 2 luni, respectiv de la 15 luni la 17 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor.

Direcția Strategie Dezvoltare-Departament Investiții, nu solicită calcul de penalități din motivele invocate la cap.I din memoriu, respectiv: „*Prin instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în perioada 16.03.-15.05.2020, respectiv a stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, executantul s-a conformat cu lipsa/diminuarea personalului de lucru cât și cu greutăți în aprovizionarea de materiale de construcție. De asemenea condițiile climaterice extrem de nefavorabile din perioada 12.06-21.06.2020, confirmate prin datele Agenției Naționale de Meteorologie, au făcut imposibilă execuția lucrărilor cu respectarea cerințelor impuse de reglementările legale și tehnice în vigoare. Toate aceste condiții care au influențat termenul de*

execuție al lucrărilor sunt dincolo de controlul rațional al executantului."

Prezentarea generală a subiectului:

IV Prin memoriu de prezentare nr.1633/10.07.2020, Direcția Strategie Dezvoltare-Departament Investiții, solicită la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”, încheierea unui act adițional care să conțină prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 2 luni, respectiv de la 15 luni la 17 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor. Valoarea actualizată a contractului este de 13.486.858,56 lei, din care s-a realizat valoarea de 9.428.402,40 lei.

Riscuri asociate/propuneri de ameliorare:

V Risc asociat:

- întreruperea contractului prin expirarea la data de 22.07.2020;
- implementarea necorespunzătoare a contractului datorită întreruperii;
- neatingerea obiectivului avut în vedere la încheierea contractului;
- demararea unei noi proceduri de atribuire.

Anexe prezentei Note:

Nr. Crt	Tip document/conținut	Nr. /z/lan	Emitent
1	Memoriu de prezentare act adițional	1633/10.07.2019	DSD-Departament Investitii
2	Adresa executant	834/19.06.2020	SC YDAIL CONSTRUCT SRL
3	Adresa executant	947/08.07.2020	SC YDAIL CONSTRUCT SRL
2	Extras contract	4300/CEOSM/22.12.2017	SERV achizitii
3	Act Adițional	2293/15.11.2019	SERV achizitii

Concluzii – recomandarea emitentului propunerii și evaluarea dep. impactate:

VII Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h din Actul constitutiv al Societății, coroborat cu art.15.1 și art.15.2 din contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”, aferent actului adițional solicitat de către Direcția Strategie Dezvoltare-Departament Investiții, care să conțină prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 2 luni, respectiv de la 15 luni la 17 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor, cu calcul de penalitati, supunem aprobării și informării următoarele:

- Consiliului de Supraveghere: - să aprobe actul adițional de prelungire cu 2 luni a perioadei de execuție, cu calcul de penalitati;
- Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire cu 2 luni a perioadei de execuție, cu calcul de penalitati.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Daniel Burlan

Membru,
Valentin Pătrân

Membru,
Constantin Bălăsoiu

Membru,
Diaconu Pînța
Lăcrămioara

Membru,
Popescu Grigore
Iustin

Direcția Legislație și Guvernare Corporativă
Vasile Bobe