

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

Nr. 803 din 18.12.2019Anexa nr. 4
La HAGA nr. 1Anexa nr. I, 9
La HCS nr. 1**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

privind aprobarea/informarea solicitării Direcțiilor Energie/Strategie Dezvoltare-Investiții de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2349/CEOSE/27.11.2019

Subiectul supus aprobării:

I Direcțiile Energie/Strategie Dezvoltare-Investiții solicită la contractul de lucrări nr. 2349/CEOSE/27.11.2019 încheiat cu SC Energoutil Contact SA, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”, încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei de implementare a contractului cu 20 de zile calendaristice, fără calcul de penalități.

Temei legal:

- II
- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
 - Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
 - Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 - Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal;
 - Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
 - Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 - HG 394/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr.99/2016,
 - Contractul nr. 2349/CEOSE/27.11.2019: Art. 19.1.....Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele prevăzute din Legea nr.99/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr.394/2016."

Necesitate/Oportunitate:

III În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Contractul nr. 2349/CEOSE din 27.11.2019 încheiat cu SC Energoutil Contact SA, are ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NOx din gazele

de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”.

Durata de implementarea a fiecărei instalații este de 180 zile calendaristice de la data semnării și înregistrării contractului la achizitor, respectiv data de 25.05.2020, valoarea fiind de 24.585.427 lei. Implementarea contractului nr. 2349/CEOSE/27.11.2019 este necesara pentru conformarea la condițiile impuse de Directiva 2010/75/UE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalațiile mari de ardere, pentru prevenirea și controlul integrat al poluării, conform Ordinului nr. 1430/1063/2017/220/2018 privind aprobarea Planului național de tranziție pentru instalații de ardere aflate sub incidența prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pentru grupurile energetice nr. 3 si 4 de la S.E. Rovinari (termen de conformare: 31.03.2020) este necesara implementarea instalațiilor de reducere a emisiilor de NOx.

Prin adresa nr. 19009/008/10.12.2019, operatorul economic S.C. Energoutil Contact S.A a solicitat prelungirea perioadei de implementare a contractului cu 20 zile calendaristice, astfel încât noul termen de finalizare al contractului să fie 14.06.2020 în loc de 25.05.2020. Solicitarea a fost motivata de faptul că în perioada sărbătorilor de iarna, activitatea de proiectare a firmelor din străinătate este oprită, întârziind astfel emiterea Documentației tehnice - Proiectului tehnic de execuție (P.Te.).

La elaborarea ofertei tehnice Operatorul economic a răspuns la solicitarea beneficiarului privind elaborarea și transmiterea Proiectului tehnic de execuție (P.Te) într-un termen de 45 zile de la data comunicată de beneficiar, după semnarea contractului de ambele părți fără obiecțiuni și înregistrarea acestuia la beneficiar, data deschiderii ofertei fiind 12.09.2019. Întrucât contractul a fost semnat și înregistrat la beneficiar în data de 27.11.2017, operatorul economic nu a putut lua în calcul, la data elaborării ofertei, faptul că perioada de elaborare a Proiectului tehnic de execuție (P.Te) va coincide în mare parte cu perioada sărbătorilor de iarna, perioadă în care firmele colaboratoare pentru serviciile de proiectare (firme din Germania, Italia, SUA) își întrerup activitatea, motiv pentru care Direcțiile Energie/Strategie Dezvoltare-Investiții, solicită prelungirea perioadei de execuție fără calcul de penalități.

Prin memoriu de prezentare se precizează că prelungirea perioadei de implementare a contractului cu 20 de zile va conduce la modificare clauzei contractuale de la art.6.2 (1) și la modificarea anexei nr.2 de la contract în sensul actualizării termenului de elaborare a Proiectului tehnic de execuție (P.Te.) de la 45 de zile la 65 de zile, modificările fiind detaliate în cadrul memoriului de prezentare anexat (nr. 4230/16.12.2019).

Prezentarea generală a subiectului:

Prin memoriu nr. 4230/16.12.2019 Direcțiile Energie/Strategie Dezvoltare-Investiții solicită la contractul de lucrări nr. 2349/CEOSE/27.11.2019 încheiat cu SC Energoutil Contact SA, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem nongatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NO_x din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 si 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”, încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei de implementare a contractului cu 20 de zile calendaristice.

Modificarea este generată de adresa nr. 19009/008/10.12.2019, prin care operatorul economic S.C. Energoutil Contact S.A a solicitat prelungirea perioadei de implementare a contractului cu 20 zile calendaristice, astfel noul termen de finalizare al contractului să fie 14.06.2020 în loc de 25.05.2020. Solicitarea a fost motivata de faptul că în perioada sărbătorilor de iarna, activitatea de proiectare a firmelor din străinătate este oprită, întârziind astfel emiterea Documentației tehnice - Proiectului tehnic de execuție (P.Te.).

Riscuri asociate/propuneri de ameliorare:

- Risc asociat:**
- elaborare unei documentații tehnice insuficiente /incomplete, completarea sau refacerea acesteia conducând în final la întârzieri mult mai mari;
- Masuri de ameliorare:**
- Aprobarea modificării perioadei de elaborare și transmitere a documentației tehnice și implicit prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 20 de zile.

VI Anexe prezentei Note:

Nr. Crt	Tip document/conținut	Nr. /z/l/an	Emitent
1	Memoriu de prezentare	4230/16.12.2019	Dir. Energie/Strategie Dezv.-Inv.
2	Adresă solicitare prelungire	19009/008/10.12.2019	Energoutil Contact

Concluzii – recomandarea emitentului propunerii și evaluarea dep. impactate:

VII Față de cele prezentate, în temeiul art.23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru solicitarea Direcțiilor Energie/Strategie Dezvoltare-Investiții la contractul de lucrări nr. 2349/CEOSE/27.11.2019 încheiat cu SC Energoutil Contact SA, având ca obiect „Proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune instalație de reducere a emisiilor de NOx, de tip sistem noncatalitic de reducere a emisiilor (SNCR), cu sistem de monitorizare și control al arderii în cazan în vederea optimizării, deplin funcționale, independente și integrate cu instalațiile termocentralei” pentru: lotul 1: Instalație de reducere a emisiilor de NO_x din gazele de ardere la grupul energetic nr. 3 și 4 de la Sucursala Electrocentrale Rovinari”, de încheiere a unui act adițional de prelungire a perioadei de implementare a contractului cu 20 de zile calendaristice de la data de 25.05.2020 până la data de 14.06.2020, fără calcul de penalități, supunem aprobării și informării următoarele:

- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a perioadei de implementare a contractului cu 20 de zile calendaristice;
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire a perioadei de implementare a contractului cu 20 zile calendaristice.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA

Membru,
Ovidiu BĂLĂCESCU

Membru,
Constantin BĂLĂȘOIU

Membru,
Dan VASILE

Membru,
Daniel BURLAN

↑ Direcția Legislație și Guv. Corporativă
Daniela Șerban