

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro	 
---	--	---

Nr. 58 din 21.01.2021

Anexa nr. 3
La HAGA nr. 1

Anexa nr. I.3
La HCS nr. 3 / 29.01.2021

Anexa nr. I.11
La HD nr. 6 / 21.01.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea/informarea încheierii unor acte adiționale la următoarele contracte:

1. nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov,
2. nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București,
3. nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București,
4. nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București,
5. nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asoc.).

Subiectul supus aprobarii/informării:

Se solicită încheierea de acte adiționale la următoarele contracte aferente reabilitării și modernizării blocului nr. 5 de 330 MW:

I

1. la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari*”.
2. la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune*”.
3. la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”.
4. la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”.
5. la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare*”.

Temei legal :

II

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „*Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.*”
- Legea nr. 99/2016 și HG 394/2016

III	Necesitate/Oportunitate : În conformitate cu anexa nr. 2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență: - Directoratul: - Avizează și semnează; - Consiliul de Supraveghere: - Aprobă; - Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează Referitor la Programul Anual de Investiții pentru anul 2021 al SE Rovinari, este necesar ca pentru încadrarea în valorile aprobate a sumelor aferente lucrărilor ce urmează a fi executate, să se întocmească acte adiționale la contractele deja semnate prin care să se reglementeze valoarea de executat și decontat în acest an, astfel încât valoarea alocată anual investiției să fie corelată cu execuția contractelor. Pentru stabilirea sumelor și operațiunilor de executat în anul 2021, SE Rovinari a analizat stadiul de execuție al contractelor în derulare pentru blocul energetic nr.5, stadiul contractelor de furnizare echipamente, fluxul operațiilor de montaj și, prin memoriile înaintate, a solicitat aprobarea încheierii următoarelor acte adiționale: 1. la contractul <u>nr.2427/CEOSE/21.11.2014</u>, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari</i>”, încheierea unui act adițional care să prevadă: - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de 4.330.924,01 lei conform anexei la memoriu nr. 154/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executanți. Nu se modifică valoarea actualizată de 48.965.517,61 lei a contractului, valoarea realizată fiind de 40.852.030,82 lei. Data de valabilitate contract este de 31.12.2024. - o decalarea termenului de execuție de la 31.12.2021 până la data de 31.12.2022, 2. la contractul <u>2942/CEOSE/19.12.2014</u>, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune</i>”, încheierea unui act adițional care să prevadă: - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de 25.000.000 lei conform anexei la memoriu nr. 152/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executant. Nu se modifică valoarea actualizată de 131.702.210,82 lei a contractului, valoarea realizată fiind de 77.002.463,35 lei. Data de valabilitate contract este de 31.12.2021. - o decalarea termenului de execuție de la data de 30.06.2021 până la data de 31.12.2022, - o prelungirea valabilității contractului de la data de 31.12.2021 până la data de 31.03.2023. 3. la contractul nr.<u>1860/CEOSE/25.06.2015</u>, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „<i>Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>”, încheierea unui act adițional care să prevadă următoarele: - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de 4.854.000 lei conform anexei la memoriu nr. 148/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executant. Nu se modifică valoarea atribuită de 60.455.409,11 lei a contractului, valoarea realizată fiind de 50.796.599,72 lei. Data de valabilitate contract este de 30.06.2023, - o decalarea termenului de execuție de la data de 30.06.2021 până la data de 31.12.2022. 4. la contractul nr.<u>1308/CEOSE/19.06.2018</u>, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari</i>”, încheierea unui act adițional care să prevadă următoarele: - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de 12.744.073,32 lei (la prețuri de contract) conform anexei la memoriu nr. 150/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executant. Valoarea de atribuire a contractului este de 61.556.831,21 lei, valoarea realizată fiind de 39.433.160,09 lei. Data de valabilitate contract este de 30.12.2021. - o decalarea termenului de execuție de la data de 30.06.2021 până la data de 31.12.2022. - o prelungirea valabilității contractului de la data de 30.12.2021 până la data de 31.03.2023. 5. la contractul nr. <u>2066/CEOSE/27.06.2017</u>, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare</i>”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de 14.724.934,11 lei conform anexei la memoriu nr. 149/19.01.2021 însoțit prin semnătură de executanți. Nu se modifică valoarea

	actualizată de 78.614.638,79 lei a contractului, valoarea realizată fiind de 53.899.815,08 lei. Data de valabilitate contract este de 31.12.2021. Sumele solicitate pentru a fi executate în anul 2021 se regăsesc în analiza de lucrări bl. 5 elaborată de către SE Rovinari. Contractele au clauze care prevăd că graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regulă, anual în prima lună a anului.																								
IV	Prezentarea generala a subiectului : Prin memoriile înaintate, SE Rovinari solicită încheierea de acte adiționale la următoarele contracte aferente reabilitării și modernizării blocului nr. 5 de 330 MW: 1. la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari</i>“, de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2021 și decalarea termenului de execuție. 2. la contractul 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune</i>“, de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2021, prelungirea termenului de execuție și a valabilității contractului. 3. la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „<i>Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>“, de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2021 se decalarea termenului de execuție. 4. la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari</i>“ de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2021, prelungirea termenului de execuție și a valabilității contractului. 5. La contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontj SA (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare</i>“ de stabilire grafic de execuție și plăți pentru anul 2021. Sumele solicitate pentru a fi executate în anul 2021 se regăsesc în analiza de lucrări bl. 5 efectuată de către SE Rovinari.																								
V	Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare Riscuri asociate : - necorelarea sumelor prevăzute în PAI cu graficele de execuție și plăți; - imposibilitatea realizării investiției bl.5 SE Rovinari; - neatingerea parametrilor de funcționare propuși.																								
VI	Anexele prezentei Note : <table><tr><th>Nr.crt</th><th>Tip document/ conținut</th><th>Nr /z/l/an</th><th>Emitent</th></tr><tr><td>1</td><td>Memoriu și anexe pt. ctr. 2427/CEOSE/21.11.2014</td><td>154/19.01.2021</td><td>SE Rovinari</td></tr><tr><td>2</td><td>Memoriu și anexe pt. ctr. 2942/CEOSE/19.12.2014</td><td>152/19.01.2021</td><td>SE Rovinari</td></tr><tr><td>3</td><td>Memoriu și anexe pt. ctr. 1860/CEOSE/25.06.2015</td><td>148/19.01.2021</td><td>SE Rovinari</td></tr><tr><td>4</td><td>Memoriu și anexe pt. ctr. 1308/CEOSE/19.06.2018</td><td>150/19.01.2021</td><td>SE Rovinari</td></tr><tr><td>5</td><td>Memoriu și anexe pt. ctr.2066/CEOSE/27.06.2017</td><td>149/19.01.2021</td><td>SE Rovinari</td></tr></table>	Nr.crt	Tip document/ conținut	Nr /z/l/an	Emitent	1	Memoriu și anexe pt. ctr. 2427/CEOSE/21.11.2014	154/19.01.2021	SE Rovinari	2	Memoriu și anexe pt. ctr. 2942/CEOSE/19.12.2014	152/19.01.2021	SE Rovinari	3	Memoriu și anexe pt. ctr. 1860/CEOSE/25.06.2015	148/19.01.2021	SE Rovinari	4	Memoriu și anexe pt. ctr. 1308/CEOSE/19.06.2018	150/19.01.2021	SE Rovinari	5	Memoriu și anexe pt. ctr.2066/CEOSE/27.06.2017	149/19.01.2021	SE Rovinari
Nr.crt	Tip document/ conținut	Nr /z/l/an	Emitent																						
1	Memoriu și anexe pt. ctr. 2427/CEOSE/21.11.2014	154/19.01.2021	SE Rovinari																						
2	Memoriu și anexe pt. ctr. 2942/CEOSE/19.12.2014	152/19.01.2021	SE Rovinari																						
3	Memoriu și anexe pt. ctr. 1860/CEOSE/25.06.2015	148/19.01.2021	SE Rovinari																						
4	Memoriu și anexe pt. ctr. 1308/CEOSE/19.06.2018	150/19.01.2021	SE Rovinari																						
5	Memoriu și anexe pt. ctr.2066/CEOSE/27.06.2017	149/19.01.2021	SE Rovinari																						
VII	Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate: Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actele adiționale anterior menționate, referitoare la contractele pentru reabilitarea și modernizarea blocului nr.5, supunem aprobării și informării următoarele: ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea celor 5 acte adiționale; ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea celor 5 acte adiționale, după cum urmează: 1. la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC Romelectro București (lider) și SC Techno Montaj SRL Brașov, având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari</i>“, încheierea unui act adițional care să prevadă: - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de 4.330.924,01 lei conform anexei la memoriu nr. 154/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executanți, - o decalarea termenului de execuție de la 31.12.2021 până la data de 31.12.2022.																								

2. la contractul **2942/CEOSE/19.12.2014**, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheierea unui act adițional care să prevadă:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de **25.000.000 lei** conform anexei la memoriu nr. 152/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executant,
 - o decalarea termenului de execuție de la data de 30.06.2021 până la data de 31.12.2022,
 - o prelungirea valabilității contractului de la data de 31.12.2021 până la data de 31.03.2023.
3. la contractul nr. **1860/CEOSE/25.06.2015**, încheiat cu SC Romelectro SA București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheierea unui act adițional care să prevadă următoarele:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de **4.854.000 lei** conform anexei la memoriu nr. 148/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executant,
 - o decalarea termenului de execuție de la data de 30.06.2021 până la data de 31.12.2022.
4. la contractul nr. **1308/CEOSE/19.06.2018**, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari”, încheierea unui act adițional care să prevadă următoarele:
 - o stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de **12.744.073,32 lei** (la prețuri de contract) conform anexei la memoriu nr. 150/19.01.2021 însoțită prin semnătură de executant,
 - o decalarea termenului de execuție de la data de 30.06.2021 până la data de 31.12.2022,
 - o prelungirea valabilității contractului de la data de 30.12.2021 până la data de 31.03.2023.
5. la contractul nr. **2066/CEOSE/27.06.2017**, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari – Instalații Electrice și de Automatizare”, încheierea unui act adițional care să prevadă stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2021 în valoare de **14.724.934,11 lei** conform anexei la memoriu nr. 149/19.01.2021 însoțit prin semnătură de executanți.

Sumele solicitate pentru a fi executate în anul 2021 se regăsesc în analiza de lucrări bl. 5 elaborată de către SE Rovinari. Contractele au clauze care prevăd că graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regulă, anual în prima lună a anului.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
BURLAN
Daniel

Membru,
BALĂȘOIU
Constantin

Membru,
DIACONU-PINTEA
Lăcrămioara

Membru,
POPESCU
Grigore Iustin

Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa,
MĂCEȘANU Cristina