



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 460 din 22.08.2019

Anexa nr. 3
La HAGA nr. 114.10.2019

Anexa nr. II.1
La HCS nr. 31/105-09.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea și informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari”, încheiat cu Asociația S.C. ROMELECTRO S.A. București - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brașov., încheierea unui act adițional, care să conțină următoarele:

- Prolungirea termenului de execuție precum și durata valabilității contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021;
- Stabilirea graficului de execuție și plăți, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată de 4.500.000,00 lei, în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Extras din Hotărârea CS nr. 50 din 08.12.2017 punctul II.5 ;

Prin HCS nr.15/10.12.2014, la pct.III.1, Consiliul de Supraveghere al societății,

„Se informează cu privire la situația procedurilor de achiziție, cu valoarea mai mare de 1.000.000 lei, aflate în diferite faze de derulare, la data de 24.11.2014 și situația contractelor de achiziție, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei, încheiate de societate după data ultimei raportări.

Pentru clarificarea interpretării competenței de avizare și aprobare a Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor Anexei 2 la Actul constitutiv, se interpretează contractele de achiziții ca și valori globale pe obiective de investiții”

- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 (din act adițional nr.1):
 - ✓ Art. 5.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorică prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....
 - ✓ Art. 15.1. Partile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe probatoare care iezează

	<i>interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, care fac necesara reglarea clauzelor contractuale prin incheierea unui act aditional.</i>			
III	Necesitate/Oportunitate :			
	<p>In conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Directoratul: - Avizează și semnează; - Consiliul de Supraveghere: - Aprobă; - Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează <p>Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019 , a fost alocata valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investitii" Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari. La data prezentei a fost analizat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stadiul de executie al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce priveste valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investitii pentru anul 2019. ✓ Posibilitatea executarii de lucrari de catre executanti in cadrul contractelor incheiate , altele decat cele prevazute initial in actele aditionale semnate la inceputul anului 2019. ✓ stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurarii continuitatii pe flux a operatiilor de montaj. <p>Urmare a analizei, pentru contractul nr. 2427 /CEOSE din data 21.11.2014 "Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari, este necesara incheierea unui act aditional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 4.500.000 lei, in preturi de contract , fara a se modifica valoarea totala a contractului.</p> <p>In acest sens, de comun acord cu executantul, a fost intocmit graficul de executie si plati pentru valoarea de 4.500.000, 00 lei, in baza caruia se vor deconta lucrarile in anul 2019.</p> <p>Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.</p> <p>Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 4.500.000,00 lei (in preturi de contract).</p> <p>Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov .</p> <p><i>Declararea termenului de executie este o cerinta S.CEO S.A , impusa de necesitatea ca investitia sa fie corelata pe parcursul derularii acesteia cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei si sursele de finantare existente.</i></p>			
IV	Prezentarea generala a subiectului :			
	<p>Prin memoriul nr.1226/12.07.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari", încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov, încheierea unui act adițional care sa contina urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prelungirea termenului de executie precum si durata valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021; - Stabilirea graficului de executie si plati, astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea alocata de 4.500.000,00 lei, in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019. <p>Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 a avizat încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 lei ;</p> <p>Valoarea de atribuire a contractului a fost de 48.980.000,00 lei, diferență nerealizată la contract este de 14.198.468,77 lei.</p>			
V	Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare			
	<p>Riscuri asociate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4; - imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ; - neatingerea parametrilor de functionare propusi. - incetarea contractului prin expirarea valabilitatii acestuia; - prin reluarea unei noi proceduri nu se garanteaza obtinerea unor preturi mai mici. 			
VI	Anexele prezentei Note :			
	Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
	1	Memoriu	1226/12.07.2019	SE Rovinari
	2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari

3	Extrase contract	2427/CEOSE/21.11.2014	Serviciul SALSE
4	Extras aprobare HD	82/19.08.2019	Directorat CEO
5	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	1201/09.07.2019	SE Rovinari

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:


Față de cele prezentate, în temeiul art.13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de prelungire a termenului de executie precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu Asociatia S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti - S.C TECHNO MONTAJ S.RL. Brasov, având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW, pe lignit - Reabilitarea si modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari.”, supunem aprobării si informării următoarele:

VII


- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 lei;
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie precum si a duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 4.500.000,00 lei .

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.


Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA




Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Constantin BĂLĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN

