



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 461 din 22.08.2019

Anexa nr. 4
La HAGA nr. 174/10.2019

Anexa nr. 115
La HCS nr. 31/05.09.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea și informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENERGMONTAJ SA, încheierea unui act adițional, care să conțină următoarele :

- Prolungirea termenului de execuție de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 și a valabilității contractului până la data de 31.12.2021;
- Stabilirea graficului execuție și plăți astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea de 11.500.000 lei, alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 13, art.19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 a avizat încheierea actului adițional de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 și a valabilității contractului, precum și de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 11.500.000,00 lei
- HCS nr 15 din 10.12.2014 – cu privire la situația procedurilor de achiziții, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei...
- Extras din Hotărârea CS nr. 50 din 08.12.2017 punctul II.5 ;
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 (din act adițional nr.1):
 - Art. 9.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obligă să execute anual lucrări doar în limita valorică prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....
 - Art. 21.1. Partile contractante pot conveni pe durata îndeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care fac necesară reglarea clauzelor contractuale prin încheierea unui act adițional.

III Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Prin Programul Anual de Investiții pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019, a fost alocată valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari. La data prezentei a fost analizat:

- ✓ stadiul de execuție al contractelor în derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, în ceea ce privește valoarea alocată blocului nr. 5 în Programului Anual de Investiții pentru anul 2019.
- ✓ Posibilitatea executării de lucrări de către executanți în cadrul contractelor încheiate, altele decât cele prevăzute inițial în actele adiționale semnate la începutul anului 2019.
- ✓ stadiul contractelor de furnizare echipamente, în vederea asigurării continuității pe flux a operațiilor de montaj.

Urmare a analizei, pentru contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 "Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit, S.E. Rovinari- Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune", este necesară încheierea unui act adițional în care valoarea alocată pentru anul 2019 să fie de 11.500.000,00 lei, în prețuri de contract, fără a se modifica valoarea totală a contractului. În acest sens, de comun acord cu executantul, a fost întocmit graficul de execuție și plăți pentru valoarea de 11.500.000,00 lei, în baza căruia se vor deconta lucrările în anul 2019.

Având în vedere fundamentarea Programului Anual de Investiții pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru încadrarea în suma aprobată să se întocmească acte adiționale la contractele deja semnate prin care să se reglementeze valoarea executată și decontată în fiecare an.

Valoarea alocată pentru contractul menționat în anul 2019 este 11.500.000,00 lei (în prețuri de contract).

Noul grafic de execuție și plăți pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit și înscris prin semnatura de către reprezentanții executanților, respectiv de către SC ENEGOMONTAJ SA București.

Decalarea termenului de execuție este o cerință a S.CEO S.A., impusă de necesitatea ca investiția să fie corelată pe parcursul derulării acesteia cu bugetul de venituri și cheltuieli al companiei și sursele de finanțare existente.

Prezentarea generală a subiectului :

Prin memoriul nr.1225/12.07.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENERGIOMONTAJ SA, încheierea unui act adițional care să conțină următoarele :

- Prolungirea termenului de execuție de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 și a valabilității contractului până la data de 31.12.2021;
- Stabilirea graficului execuție și plăți astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea de 11.500.000 lei, alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019

Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 a avizat încheierea actului adițional de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021, a duratei valabilității contractului, precum și stabilirea graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 11.500.000,00 lei. ,

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 131.860.710,00 lei, diferență nerealizată la contract este de 79.762.468,66 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorită nerespectării art.9.4;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de funcționare propuși.
- încetarea contractului prin expirarea valabilității acestuia;
- prin reluarea unei noi proceduri nu se garantează obținerea unor prețuri mai mici.

Anexele prezentei Note :

| Nr.crt | Tip document/ continut | Nr./z/l/an | Emitent |
|--------|--|-----------------------|-----------------|
| 1 | Memoriu | 1225/12.07.2019 | SE Rovinari |
| 2 | Grafic de lucrari si plati | | SE Rovinari |
| 3 | Extrase contract | 2942/CEOSE/19.12.2014 | Serviciul SALSE |
| 4 | Extras aprobare HD | 82/19.08.2019 | Directorat CEO |
| 5 | Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019 | 1201/09.07.2019 | SE Rovinari |

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:


Față de cele prezentate, în temeiul art.13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 si a valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2021, precum si de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 11.500.000,00 lei , ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC ENERGOMONTAJ SA, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, supunem aprobării si informării următoarele:

VII


- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 si a valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2021, precum si de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 11.500.000,00 lei ,
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.06.2020 la data de 30.12.2021 si a valabilitatii contractului pana la data de 31.12.2021, precum si de stabilire a graficului de executie și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 11.500.000,00 lei.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA




Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Constantin BALĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN

