

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 457 din 22.02.2019

Anexa nr. 8
La HAGA nr. 114.10.2019

Anexa nr. 11.6
La HCS nr. 37105.09.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea si informarea solicitării SE Rovinari de încheiere a unui act adițional la contractul nr.606CEOSE/14.03.2019

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.606CEOSE/14.03.2019 având ca obiect „REABILITAREA SI MODERNIZAREA BLOCULUI ENERGETIC NR.5 DE 330 MW, PE LIGNIT -SUPRAINALZITOR NR.3”, încheiat cu SC TECHNO MONTAJ SRL BRASOV, încheierea unui act adițional, care sa contina urmatoarele :

- Prelungirea termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020 precum si prelungirea duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020;
- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 3.661.448,54 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019;

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- HCS nr 18 din 27.04.2018 pct. II.6 – de aprobare a contractului,
- Extras din Hotararea CS nr. 50 din 08.12.2017 punctul II.5 ;
- Art.235 si art.240 alin.(2) din Legea 99/2016;
- Contractul nr.606CEOSE/14.03.2019 :
 - ✓ *Art. 9.16 (1)- Contractantul se obliga sa intocmeasca si sa transmita achizitorului : Graficul detaliat de executie si rapoarte de progres a executiei (stadiul de executie) ;*
 - ✓ *Art. 24.1.Partile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, care fac necesara reglarea clauzelor contractuale prin incheierea unui act aditional.*

III Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează
- Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 29/01.04.2019, a fost majorata valoarea alocata de la 50.000.000 lei la 80.000.000,00 lei pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari.
- Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr.56/06.06.2019 , a fost alocata valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari

La data prezentei a fost analizat :

- stadiul de executie al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce priveste valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investitii pentru anul 2019.
- Posibilitatea executarii de lucrari de catre executanti in cadrul contractelor incheiate , altele decat cele prevazute initial in actele aditionale semnate la inceputul anului 2019.
- stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurarii continuitatii pe flux a operatiilor de montaj.

Avand in vedere reasezarea fondurilor privind incadrarea bugetara a anului 2019 dar si perspectivele financiare ale derularii investitiei reabilitarii blocului nr. 5 Rovinari cu finalizare in semestrul I 2021, pentru contractele in derulare s-au luat masuri de actualizare a grafice lor de executie in concordanta cu sumele alocate initial pentru primul semestru al anului 2019 dar si cu valoarea bugetata pentru intregul an 2019. In acest sens, SE Rovinari considera necesar ca pentru contractul mai sus mentionat sa se actualizeze graficul de livrari si plati in conformitate cu sumele alocate pentru anul 2019 prin reasezarea sumelor din semestrul II, realizandu-se astfel incadrarea in sumele alocate in acest an pentru blocul nr. 5 dar si evitarea formarii stocuri lor fara miscare. Totodata, efortul financiar al S CEO SA se distribuie pe o perioada mai mare de timp.

Urmare a analizei, pentru contractul nr.606CEOSE/14.03.2019 "Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea si modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari", este necesara incheierea unui act aditional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 3.661.448,54 lei (conform Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019 nr.1201/09.07.2019 trimisa de SE Rovinari), in preturi de contract, fara a se modifica valoarea totala a contractului.

Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.

Valoarea alocata pentru contractul mentionat in anul 2019 este 3.661.448,54 lei (in preturi de contract -conform Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019 nr.1201/09.07.2019, trimisa de SE Rovinari).

Decalarea termenului de executie este o cerinta S.CEO S.A , impusa de necesitatea ca investitia sa fie corelata pe parcusul derularii acesteia cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei si sursele de finantare existente..

Prezentarea generala a subiectului :

Prin memoriul nr.1175/04.07.2019, SE Rovinari solicita la contractul nr.606CEOSE/14.03.2019 având ca obiect „REABILITAREA SI MODERNIZAREA BLOCULUI ENERGETIC NR.5 DE 330 MW, PE LIGNIT -SUPRAINALZITOR NR.3", încheiat cu SC TECHNO MONTAJ SRL BRASOV, încheierea unui act aditional care sa contina urmatoarele :

- Prelungirea termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020 precum si prelungirea duratei valabilitatii contractului, de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020;
- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 3.661.448,54 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019.

Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 a avizat încheierea actului aditional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020 , prelungirea duratei valabilitatii contractului de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020, precum si stabilirea graficului de executie și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 3.661.448,54 lei.

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 5.000.810,00 lei, diferență nerealizată la contract este de 4.497.132,25 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.16;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de functionare propusi;
- incetarea contractului prin expirarea valabilitatii acestuia;
- prin reluarea unei noi proceduri nu se garanteaza obtinerea unor preturi mai mici.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu	1175/04.07.2019	SE Rovinari
2	Extrase contract	606CEOSE/14.03.2019	Serviciul SALSE
3	Extras aprobare HD	82/19.08.2019	Directorat CEO

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul art.13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de SE Rovinari, de prelungire a termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020 si de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 3.661.448,54 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.606CEOSE/14.03.2019, încheiat cu SC TECHNO MONTAJ SRL BRASOV, având ca obiect „REABILITAREA SI MODERNIZAREA BLOCULUI ENERGETIC NR.5 DE 330 MW, PE LIGNIT-SUPRAINALZITOR NR.3”, supunem aprobării si informării următoarele:

VII


- Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020, de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 3.661.448,54 lei;
- Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire a termenului de executie de la data de 30.08.2019 la data de 31.03.2020, de prelungire a duratei valabilitatii contractului de la data de 30.10.2019 la data de 30.05.2020, precum si de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 3.661.448,54 lei.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.


Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA



Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Constantin BALĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN

