



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 488.4 din 03.09.2019

Anexa nr. 3

La HAGA nr. 1 / 1

Anexa nr. 1.1

La HCS nr. 361 02.10.2019

Anexa nr. 1.1

La HD nr. 291 03.09.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE,

privind aprobarea/informarea solicitării Direcției Strategie Dezvoltare de încheiere a unui act adițional pentru prelungirea duratei de execuție, respectiv diminuarea/suplimentarea contractului nr.4300/CEOSM/22.12.2017

I Subiectul supus aprobării:

Direcția Strategie Dezvoltare, solicită la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”, încheierea unui act adițional care să conțină:

- prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor,
- diminuarea valorii contractului (renunțare lucrări) cu 1.198.916,91 lei,
- suplimentarea valorii contractului (lucrări suplimentare) cu 730.224,63 lei.

II Temei legal:

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S.C.E.O.;
- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii nr. 99/2016.
- Art.240 din Legea 99/2016,
- Contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017:

Art. 15.1 – Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art.15.2 – Modificarea clauzelor contractuale prin act adițional este posibilă numai în perioada de valabilitate a contractului, părțile având obligația să solicite modificările dorite cu minim 10 zile înainte de data expirării contractului.

III Necesitate/Oportunitate:

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Prin HCS nr.26/30.06.2017, la pct.II.1. Consiliu de Supraveghere a aprobat demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract pentru execuția lucrării „Refacerea drumului Ploștina Miculești”, iar ca urmare a finalizării procedurii de licitație deschisă din data de 10.09.2017 a fost încheiat contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA.

Lucrarea „Refacerea drumului Ploștina Miculești” este necesară deoarece drumul DC 102 a fost afectat de lucrările miniere de haldare și, la solicitarea primăriei Slivilești, pentru continuarea lucrărilor miniere, a devenit necesar refacerea lui și transformarea în drum județean, respectiv predarea după reabilitare la Consiliul Județean Gorj. Sectorul de drum studiat face legătura dintre localitățile Ploștina și Miculești și are o lungime de 7.202 m.

Având în vedere necesitatea finalizării lucrărilor „Refacere drum Ploștina Miculești”, în conformitate cu prevederile dispoziției de șantier nr. 3 emisă în baza notei de constatare nr. 3724/13.04.2019, întocmită în urma deplasării în teren a reprezentanților S.C. ALMER PROIECT S.R.L., Consiliului Județean Gorj, S.C.E.O S.A, dirigintelui de șantier și a constructorului SC Ydail Construct S.R.L., se solicită de către Direcția Strategie Dezvoltare încheierea unui act adițional pentru prelungirea duratei de execuție, respectiv diminuarea/suplimentarea contractului.

Categoriile de lucrări tratate prin dispoziția de șantier nr. 3 constau în corelarea cantităților estimate la elaborarea proiectului cu cantitățile reale de executat și s-au adaptat la situația din teren accesul la gospodării prin execuția de drumuri laterale, podețe de acces DN-500 mm, podețe DN-1000 mm, drenuri longitudinale, piloni de îndesare, gabioane, zid de sprijin.

Lucrările care nu se vor mai executa, prevăzute în contract, sunt prezentate în notele de renunțare în valoare totală de 1.198.916,91 lei și se referă la:

- Drumuri laterale în valoare de 26.072,38 lei,
- Podețe tubulare DN 500 în valoare de 24.076,97 lei,
- Podețe tubulare DN 1000 în valoare de 266.030,18 lei,
- Podețe tubulare DN 500 accese în valoare de 176.125,86 lei,
- Șanțuri scurgerea apelor în valoare de 706.611,52 lei.

Lucrările suplimentare care nu sunt prevăzute în contract, dar care sunt necesare pentru finalizarea lucrării „Refacere drum Ploștina Miculești”, sunt prezentate în notele de comandă suplimentare în valoare totală de 730.244,63 lei și se referă la:

- Drumuri laterale în valoare de 47.267,17 lei,
- Podețe tubulare DN 500 drum lateral în valoare de 29.893,15 lei,
- Podețe tubulare DN 500 drum acces în valoare de 104.845,51 lei,
- Lucrări de consolidare – piloți îndesați în valoare de 137.616,45 lei,
- Gabioane în valoare de 48.569,66 lei,
- Zid de sprijin în valoare de 362.052,69 lei.

Dispoziția de șantier nr. 3 a fost avizată în C.T.E. al Direcției Miniere cu PV. nr. 26 din 26.08.2019 și cu Aviz nr. 4 din ședința CTE-CEO nr. 16 din 27.08.2019.

În prezent execuția lucrării „Refacere drum Ploștina Miculești”, este sistată începând cu data de 26.08.2019 de către Dirigințele de șantier, până la aprobarea/elaborarea/înregistrarea noului act adițional.

Menționăm că prin memoriul de prezentare nr. 3115/09.08.2019 s-a solicitat și s-a avizat prin HD nr.83/22.08.2019, încheierea unui act adițional prin care la Capitolul 3 „Durata contractului”:

- Art. 3. 1. să se modifice și să devină:

„3.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și înregistrarea acestuia la beneficiar, fiind valabil până la data de 31.03.2020.”

- Art. 3.2. să se modifice și să devină:

„3.2. Termenul de execuție al lucrărilor este de 12 luni de la data începerii acestora precizată în Ordinul de începere al lucrărilor și se realizează conform graficului de execuție prevăzut la art. 5.4”.

În concluzie, pentru implementarea corespunzătoare a contractului și pentru atingerea obiectivului avut în vedere prin demararea achiziției, prin memoriul nr. 3287/30.08.2019, Direcția Strategie Dezvoltare, solicită la contractul nr.4300/ CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”, încheierea

	unui act adițional care sa conțină următoarele: - prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor, - diminuarea valorii contractului (renunțare lucrări) cu 1.198.916,91 lei, - suplimentarea valorii contractului (lucrări suplimentare) cu 730.224,63 lei. Valoarea lucrărilor suplimentare în cuantum de 730.224,63 lei reprezintă 5,41% din valoarea atribuită inițial de 13.492.301,69 lei, contractul putând fi modificat/suplimentat în baza art. nr.241 din legea nr.99/2016, respectiv: <i>(1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 236-238, contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</i> <i>a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1);</i> <i>b) valoarea modificării este mai mică de 10% din prețul inițial al contractului sectorial de servicii sau de produse sau mai mică de 15% din prețul contractului sectorial de lucrări.</i> Prelungirea perioadei de execuție nu implică perceperea de penalități, deoarece: „Prelungirea termenului de execuție al lucrărilor cu trei luni, se datorează lucrărilor suplimentare care trebuie realizate, lucrări impuse pentru adaptarea proiectului la situația din teren, în conformitate cu prevederile Dispoziției de șantier nr. 3 din data de 23.08.2019” Prin HD nr.89 din 03.09.2019 aceasta solicitare a fost avizata, urmand a fi trimisa spre aprobare si informare la Consiliul de Supraveghere, respectiv AGA.																																																
IV	Prezentarea generală a subiectului: Prin memoriul de prezentare nr.3287/30.09.2019, Direcția Strategie Dezvoltare, solicită la contractul nr.4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „Refacere drum Ploștina Miculești”, încheierea unui act adițional care să conțină: - prelungirea perioadei de execuție a lucrării cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor, - diminuarea valorii contractului (renunțare lucrări) cu 1.198.916,91 lei, - suplimentarea valorii contractului (lucrări suplimentare) cu 730.224,63 lei. Valoarea actualizată a contractului este de 13.486.858,56 lei, din care s-a realizat valoarea de 7.471.889,54 lei. Categoriile de lucrări tratate prin dispoziția de șantier nr. 3 în baza căreia se solicită modificarea contractului, constau în corelarea cantităților estimate la elaborarea proiectului cu cantitățile reale de executat și la adaptarea contractului la situația din teren.																																																
V	Riscuri asociate/propuneri de ameliorare: Risc asociat: - neadaptarea contractului la Dispoziția de șantier nr. 3 din data de 23.08.2019; - implementarea necorespunzătoare a contractului prin neadaptarea acestuia la situația concretă din teren; - nerespectarea cerințelor tehnice prevăzute de legislația și normativele tehnice în vigoare; - neatingerea obiectivului avut în vedere la încheierea contractului.																																																
VI	Anexe prezentei Note: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. Crt</th><th>Tip document/conținut</th><th>Nr. __/z/lan</th><th>Emitent</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Memoriu de prezentare act adițional</td><td>3287/30.08.2019</td><td>DSD-Departament Investiții</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Extras contract</td><td>4300/CEOSM/22.12.2017</td><td>SERV achizitii</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Act Adicional</td><td>1985/27.07.2018</td><td>S. CEO SA Târgu Jiu</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Hotararea Directoratului</td><td>83/22.08.2019</td><td>S. CEO SA Târgu Jiu</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Ordin de Incepere Lucrare</td><td>260/16.05.2018</td><td>Diriginte de șantier</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Ordin de sistare a lucrărilor</td><td>648/12.12.2018</td><td>Diriginte de șantier</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Ordin reluare lucrări</td><td>82/19.03.2019</td><td>Diriginte de șantier</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Dispozitia de santier</td><td>3/23.08.2019</td><td>S.C. ALMER PROIECT S.R.L.</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Devize N.C.S. suplimentare lucr</td><td>3/23.08.2019</td><td>S.C. ALMER PROIECT S.R.L.</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Devize N.R. renunțare lucrări</td><td>3/23.08.2019</td><td>S.C. ALMER PROIECT S.R.L.</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Aviz CTE-CEO</td><td>4 nr.sedinta CTE-CEO din 16 din 27.08.2019</td><td>CTE - CEO SA Targu Jiu</td></tr> </tbody> </table>	Nr. Crt	Tip document/conținut	Nr. __/z/lan	Emitent	1	Memoriu de prezentare act adițional	3287/30.08.2019	DSD-Departament Investiții	2	Extras contract	4300/CEOSM/22.12.2017	SERV achizitii	3	Act Adicional	1985/27.07.2018	S. CEO SA Târgu Jiu	4	Hotararea Directoratului	83/22.08.2019	S. CEO SA Târgu Jiu	5	Ordin de Incepere Lucrare	260/16.05.2018	Diriginte de șantier	6	Ordin de sistare a lucrărilor	648/12.12.2018	Diriginte de șantier	7	Ordin reluare lucrări	82/19.03.2019	Diriginte de șantier	8	Dispozitia de santier	3/23.08.2019	S.C. ALMER PROIECT S.R.L.	9	Devize N.C.S. suplimentare lucr	3/23.08.2019	S.C. ALMER PROIECT S.R.L.	10	Devize N.R. renunțare lucrări	3/23.08.2019	S.C. ALMER PROIECT S.R.L.	11	Aviz CTE-CEO	4 nr.sedinta CTE-CEO din 16 din 27.08.2019	CTE - CEO SA Targu Jiu
Nr. Crt	Tip document/conținut	Nr. __/z/lan	Emitent																																														
1	Memoriu de prezentare act adițional	3287/30.08.2019	DSD-Departament Investiții																																														
2	Extras contract	4300/CEOSM/22.12.2017	SERV achizitii																																														
3	Act Adicional	1985/27.07.2018	S. CEO SA Târgu Jiu																																														
4	Hotararea Directoratului	83/22.08.2019	S. CEO SA Târgu Jiu																																														
5	Ordin de Incepere Lucrare	260/16.05.2018	Diriginte de șantier																																														
6	Ordin de sistare a lucrărilor	648/12.12.2018	Diriginte de șantier																																														
7	Ordin reluare lucrări	82/19.03.2019	Diriginte de șantier																																														
8	Dispozitia de santier	3/23.08.2019	S.C. ALMER PROIECT S.R.L.																																														
9	Devize N.C.S. suplimentare lucr	3/23.08.2019	S.C. ALMER PROIECT S.R.L.																																														
10	Devize N.R. renunțare lucrări	3/23.08.2019	S.C. ALMER PROIECT S.R.L.																																														
11	Aviz CTE-CEO	4 nr.sedinta CTE-CEO din 16 din 27.08.2019	CTE - CEO SA Targu Jiu																																														

	12	Aviz CTE Directia Miniera	26 din 26.08.2019	CTE -Directia Miniera
	13	Ordin de sistare a lucrărilor	1385/26.08.2019	Diriginte de șantier
VII	Concluzii – recomandarea emitentului propunerii și evaluarea dep. impactate: Față de cele prezentate, în temeiul art.13, art. 19.1, coroborate cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat de Direcția Strategie Dezvoltare, de prelungire a perioadei de execuție a lucrării cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor, de diminuare a valorii contractului (renunțare lucrări) cu 1.198.916,91 lei si de suplimentare a valorii contractului (lucrări suplimentare) cu 730.224,63 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 4300/CEOSM/22.12.2017, încheiat cu Asociația formată din SC YDAIL CONSTRUCT SRL, SC MANINTER CAR SRL, SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA, având ca obiect „, Refacere drum Ploștina Miculești ", supunem aprobării si informării următoarele: • Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de prelungire a perioadei de execuție a lucrării cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor, de diminuare a valorii contractului (renunțare lucrări) cu 1.198.916,91 lei si de suplimentare a valorii contractului (lucrări suplimentare) cu 730.224,63 lei, • Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de prelungire a perioadei de execuție a lucrării cu 3 luni, respectiv de la 12 luni la 15 luni de la data începerii acestora precizată în ordinul de începere al lucrărilor, de diminuare a valorii contractului (renunțare lucrări) cu 1.198.916,91 lei si de suplimentare a valorii contractului (lucrări suplimentare) cu 730.224,63 lei.			

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA

Membru,
Ovidiu BĂLĂCESCU

Membru,
Constantin BĂLĂȘOIU

Membru,
Dan VASILE

Membru,
Daniel BURLIAN