

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

Nr. 728 din 25.11.2019Anexa nr. 4
La HAGA nr. 7170/2020Anexa nr. 1.11
La HCS nr. 1Anexa nr. _____
La HD nr. 1**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

privind avizarea/aprobarea/informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017

I Subiectul supus avizării :

SE Rovinari solicită la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare”, încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), încheierea unui act adițional, care sa prevada urmatoarele :

- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 10.167.966,53 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019;

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- Prin HCS nr.22/19.05.2017, la pct.I.1, Consiliul de Supraveghere al societății aproba incheierea contractului avand ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare” cu asocierea SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), care a fost declarata castigatoare prin raportul procedurii nr.5975/2015,

Contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017:

Art.18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Prin circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor se intelege, dar nu se limiteaza la, situatia in care cursul valutar va inregistra o modificare mai mare de 5% fata de cursul valutar prevazut la art. 2.2.

Art.5.2 (5) Prestatorul va transmite Achizitorului programul detaliat cu graficul de prestare, in termen de maxim 20 de zile de la data transmiterii ordinului de incepere a serviciilor si va intocmi si transmite, achizitorului, rapoarte lunare de progres pentru serviciile prestate. Rapoartele lunare vor prezenta:

.....
De asemenea, prestatorul va intocmi si va transmite revizia programului de prestare, de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde progresului real sau obligatiilor asumate, si il va supune aprobarii Achizitorului.

III Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019 , a fost alocata valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investitii" Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari. La data prezentei a fost analizat :

- stadiul de executie al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce priveste valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investitii pentru anul 2019.
- Posibilitatea executarii de lucrari de catre executanti in cadrul contractelor incheiate , altele decat cele prevazute initial in actele aditionale semnate la inceputul anului 2019.
- stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurarii continuitatii pe flux a operatiilor de montaj.

Valoarea stabilita prin AA nr. 1973/CEOSE/30.09.2019 este de 5.937.965,13 lei

In urma unei analize punctuale facuta pe stadiile fizice la contractele din cadrul proiectului de "Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit, S.E. Rovinari", s-a stabilit ca, pentru contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 "Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare", este necesara incheierea unui act aditional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 10.167.966,53 lei, in preturi de contract, fara a se modifica valoarea totala a contractului. In acest sens, de comun acord cu executantul, a fost intocmit graficul de executie si plati pentru valoarea de 10.167.966,53 lei, in baza caruia se vor deconta lucrarile in anul 2019.

Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.

Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat).

Prezentarea generala a subiectului :

Prin memoriul nr.2090/22.11.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017 având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare", încheiat cu Asociatia SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat), încheierea unui act adițional care sa contina urmatoarele :

- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 10.167.966,53 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019;

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 78.614.638,79 lei, diferență nerealizată la contract (pana la 30.04.2019) este de 40.694.942,44 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii prevederilor contractuale;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;
- neatingerea parametrilor de functionare propusi.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/v/an	Emitent
1	Memoriu	2090/22.11.2019	SE Rovinari
2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
3	Extrase contract	2066/CEOSE/27.06.2017	Serviciul SALSAE
4	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	2085/22.11.2019	SE Rovinari

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

VII

Față de cele prezentate, în temeiul art. 19, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 10.167.966,53 lei, ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu Asociația SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC ENERGOMONTAJ SA Bucuresti (asociat, având ca obiect „Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5 de 330MW pe lignit, al S.E. Rovinari - Instalatii Electrice si de Automatizare”, se supune aprobării, informării următoarele:

- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 10.167.966,53 lei,
- ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 10.167.966,53 lei.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel BOZA



Membru,
Ovidiu BALĂCESCU




Membru,
Constantin BALĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN



Directoria Legislație și Guv. Corporativă
Daniela Șerban

