

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.****SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

Nr. 729 din 25.11.2019Anexa nr. 5  
La HAGA nr. 1/17.01.2020Anexa nr. 1.12  
La HCS nr. 1Anexa nr. \_\_\_\_\_  
La HD nr. 1**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

privind avizarea/aprobarea/informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014

**Subiectul supus avizării :**

SE Rovinari solicită la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENERGMONTAJ SA , încheierea unui act adițional , care sa prevada urmatoarele :

- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 13.000.000 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019.

**Temei legal :**

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153<sup>2</sup> alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- HCS nr 15 din 10.12.2014 – cu privire la situatia procedurilor de achizitii, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei...
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”

**II**

- Contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 (din act adițional nr.1):
  - Art. 9.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorica prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....
  - Art. 21.1. Partile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, care fac necesara reglarea clauzelor contractuale prin incheierea unui act adițional.

III	<p><b>Necesitate/Oportunitate :</b></p> <p>În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directoratul: - Avizează și semnează;</li> <li>- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;</li> <li>- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează</li> </ul> <p>Prin Programul Anual de Investitii pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019 , a fost alocata valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investitii" Reabilitarea si modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari. La data prezentei a fost analizat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ stadiul de executie al contractelor in derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, in ceea ce priveste valoarea alocata blocului nr. 5 in Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 , cu incadrarea in suma de 72.300.000 lei.</li> <li>✓ Posibilitatea executarii de lucrari de catre executanti in cadrul contractelor incheiate , altele decat cele prevazute initial in actele aditionale semnate in anul 2019, pana la data prezentei.</li> <li>✓ stadiul contractelor de furnizare echipamente, in vederea asigurarii continuitatii pe flux a operatiilor de montaj.</li> </ul> <p>Valoarea stabilita prin AA nr. 2000/CEOSE/08.10.2019 este de 11.500.000 lei</p> <p>In urma unei analize punctuale facuta pe stadiile fizice la contractele din cadrul proiectului de "Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit, S.E. Rovinari", s-a stabilit ca, pentru contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 "Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit, S.E. Rovinari- Lucrari de modernizare cazan sistem sub presiune" , este necesara incheierea unui act aditional in care valoarea alocata pentru anul 2019 sa fie de 13.000.000,00 lei, in preturi de contract, fara a se modifica valoarea totala a contractului. In acest sens, de comun acord cu executantul, a fost intocmit graficul de executie si plati pentru valoarea de 13.000.00, 00 lei, in baza caruia se vor deconta lucrarile in anul 2019.</p> <p>Avand in vedere fundamentarea Programului Anual de Investitii pentru anul 2019 al SE Rovinari este necesar ca pentru incadrarea in suma aprobata sa se intocmeasca acte aditionale la contractele deja semnate prin care sa se reglementeze valoarea executata si decontata in fiecare an.</p> <p>Noul grafic de executie si plati pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit si insusit prin semnatura de catre reprezentantii executantilor, respectiv de catre SC ENEGOMONTAJ SA Bucuresti.</p>																				
	IV	<p><b>Prezentarea generala a subiectului :</b></p> <p>Prin memoriul nr.2091/22.11.2019, SE Rovinari solicita la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014 având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, încheiat cu SC ENEROMONTAJ SA, încheierea unui act adițional care sa contina urmatoarele :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilirea graficului executie si plati astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea de 13.000.000 lei, alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019</li> </ul> <p>Valoarea de atribuire a contractului a fost de 131.860.710,00 lei, diferență nerealizată la contract este de 75.649.584,93 lei.</p>																			
V	<p><b>Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare</b></p> <p>Riscuri asociate :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nefinalizarea lucrărilor contractate datorita nerespectarii art.9.4;</li> <li>- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea ;</li> <li>- neatingerea parametrilor de functionare propusi.</li> </ul>																				
VI	<p><b>Anexele prezentei Note :</b></p> <table border="1" data-bbox="207 1702 1476 1870"> <thead> <tr> <th>Nr.crt</th> <th>Tip document/ continut</th> <th>Nr /z/l/an</th> <th>Emitent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Memoriu</td> <td>2091/22.11.2019</td> <td>SE Rovinari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grafic de lucrari si plati</td> <td></td> <td>SE Rovinari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Extrase contract</td> <td>2942/CEOSE/19.12.2014</td> <td>Serviciul SALSE</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019</td> <td>2085/22.11.2019</td> <td>SE Rovinari</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent	1	Memoriu	2091/22.11.2019	SE Rovinari	2	Grafic de lucrari si plati		SE Rovinari	3	Extrase contract	2942/CEOSE/19.12.2014	Serviciul SALSE	4	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	2085/22.11.2019	SE Rovinari
Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent																		
1	Memoriu	2091/22.11.2019	SE Rovinari																		
2	Grafic de lucrari si plati		SE Rovinari																		
3	Extrase contract	2942/CEOSE/19.12.2014	Serviciul SALSE																		
4	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	2085/22.11.2019	SE Rovinari																		
VII	<p><b>Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:</b></p> <p>Față de cele prezentate, în temeiul art. 19, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 in cuantum de 13.000.000,00 lei , ce urmează a fi perfectat la contractul nr.2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC ENEROMONTAJ SA, având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 550MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune”, se supune aprobării, informării următoarele:</p>																				

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 13.000.000,00 lei,</li><li>✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 13.000.000,00 lei.</li></ul> |
|---|

**Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.**

**Președinte,**  
**Sorinel BOZA**



**Membru,**  
**Ovidiu BĂLĂCESCU**




**Membru,**  
**Constantin BĂLĂȘOIU**



**Membru,**  
**Dan VASILE**



**Membru,**  
**Daniel BURLAN**



**Direcția Legislație și Guv. Corporativă**  
**Daniela Șerban**

