



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 734 din 25.11, 2019

Anexa nr. 6 la HAGA nr. 117.01 2020

Anexa nr. I.13 la HCS nr. 102.12, 2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea/informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015

I Subiectul supus avizării :

Solicităm, la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, încheierea unui act adițional, care sa contina diminuarea graficului executie si plati de la valoarea de 10.800.000 lei, la valoarea de 9.409.432,8 lei, astfel incat sa se asigure incadrarea in valoarea alocata in programul de investitii al SE Rovinari pentru anul 2019.

II Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Accessorium sequitur principale - ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal.
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA;
- HCS nr 15 din 10.12.2014 – cu privire la situatia procedurilor de achizitii, cu valoare mai mare de 1.000.000 lei...
- Art.253, alin.4 din Legea nr.99/2016: „Contractele sectoriale/acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.”
- Contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 (din act adițional nr.1):
 - ✓ Art. 9.4 (1) - Graficul detaliat de execuție și plăți se va întocmi de către executant în colaborare cu achizitorul, de regula, anual în prima luna a anului. Achizitorul va comunica executantului valoarea lucrărilor ce urmează a fi executate de către acesta, în fiecare an, pe perioada de derulare a contractului. Executantul se obliga să execute anual lucrări doar în limita valorica prevăzută în graficul detaliat de execuție și de plăți. Graficul detaliat de execuție și de plăți poate fi modificat cu acordul ambelor părți.....
 - ✓ Art. 21.1. Partile contractante pot conveni pe durata indeplinirii contractului, modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul aparitiei unor circumstante probatorii care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, care fac necesara reglarea clauzelor contractuale prin incheierea unui act adițional.

III Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât

3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează
- Prin Programul Anual de Investiții pentru anul 2019 aprobat prin HD nr. 56/06.06.2019, a fost alocată valoarea de 72.300.000,00 lei pentru obiectivul de investiții " Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5, de 330 MW, pe lignit al SE Rovinari
- Prin HCS nr.31/05.09.2019, pct. II.4, a fost aprobată încheierea unui act adițional de 10.800.000 lei

La data prezentei au fost analizate :

- stadiul de execuție al contractelor în derulare pentru blocul nr. 5 al SE Rovinari, în ceea ce privește valoarea alocată blocului nr. 5 în Programului Anual de Investiții pentru anul 2019,
- posibilitatea executării de lucrări de către executanți în cadrul contractelor încheiate , altele decât cele prevăzute inițial în actele adiționale semnate la începutul anului 2019,
- stadiul contractelor de furnizare echipamente, în vederea asigurării continuității pe flux a operațiilor de montaj.

Urmare a analizei, ținând cont de unele redistribuiri ale sumelor alocate pentru anul 2019 în vederea unei mai bune utilizări a fluxului financiar clar și în vederea încadrării în suma totală alocată de 72.300.000,00 lei pe grup, pentru contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari", este necesară încheierea unui act adițional în care valoarea alocată pentru anul 2019 să fie redusă de la 10.800.000 lei la 9.409.432,8 lei, fără a se modifica valoarea totală a contractului. În acest sens, de comun acord cu executantul, a fost întocmit graficul de execuție și plăți pentru valoarea de 9.409.432,8 lei, în baza cărui se vor deconta lucrările rămase pentru anul 2019.

Valoarea totală anuală alocată prin programul de investiții pentru grupul nr. 5 nu se va majora.

Valoarea alocată pentru contractul menționat în anul 2019 a fost 10.800.000,00 lei (în preturi de contract) și se va diminua la valoarea de 9.409.432,8 lei.

Noul grafic de execuție și plăți pentru anul 2019, anexat la memoriu, a fost convenit și înscris prin semnătura de către reprezentanții executanților, respectiv de către SC ROMELECTRO SA București.

Prezentarea generală a subiectului :

Directoratul prin HD nr.82 din 19.08.2019 iar Consiliul de Supraveghere prin HCS nr.31/05.09.2019, pct. II.4 a aprobat încheierea actului adițional de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.06.2020 la data de 30.06.2021, a valabilității contractului, precum și de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2019 în cuantum de 10.800.000,00 lei.

Prin memoriul nr.2104/25.11.2019, SE Rovinari solicită la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari", încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, încheierea unui act adițional care să conțină diminuarea graficului execuție și plăți de la valoarea de 10.800.000 lei, la valoarea de 9.409.432,8 lei, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019

Valoarea de atribuire a contractului a fost de 60.455.409,11 lei, diferență nerealizată la contract este de 20.311.460,23 lei.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- Necorelarea graficului de execuție și plăți cu Analiza implementării Programului Anual de Investiții pentru anul 2019;

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu	2104/02.11.2019	SE Rovinari
2	Grafic de lucrari si plati	Anexa la memoriu	SE Rovinari
3	Extrase contract	1860/CEOSE/25.06.2015	Serviciul SALSE
4	Analiza lucrari LN 4, bloc nr 5 pentru an 2019	2085/22.11.2019	SE Rovinari


Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru actul adițional solicitat ce urmează a fi perfectat la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, supunem aprobării/informării următoarele:


- VII
- ✓ Consiliului de Supraveghere: - să aprobe încheierea actului adițional care să conțină diminuarea graficului de execuție și plăți de la valoarea de 10.800.000 lei, la valoarea de 9.409.432,8 lei, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019,
 - ✓ Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la încheierea actului adițional care să conțină diminuarea graficului de execuție și plăți de la valoarea de 10.800.000 lei, la valoarea de 9.409.432,8 lei, astfel încât să se asigure încadrarea în valoarea alocată în programul de investiții al SE Rovinari pentru anul 2019.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA




Membru,
Ovidiu BĂLĂSCU




Membru,
Constantin BĂLĂȘOIU



Membru,
Dan VASILE



Membru,
Daniel BURLAN



Direcția Legislație și Guv. Corporativă
Daniela Serban

