



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



496 / AGC / 22.08.2022

Anexa nr. 5
La AGA nr. / 17.10.2022

Anexa nr. 1.4
La HCS nr. 28 / 24.08.2022

Anexa nr. 1
La HD nr. 51 / 22.08.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind

privind aprobarea/informarea suplimentării valorii estimate pentru achiziția lucrării având ca obiect *„Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”* cu valoarea de 10.792.099,80 lei.

I	Subiectul supus aprobării/informării: Subiectul se referă la supunerea spre aprobare/informare a suplimentării valorii estimate cu suma de 10.792.099,80, pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect <i>„Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”</i> , valoarea estimată fiind de 72.430.200,00 lei., reprezentând o creștere de 14,90 % față de valoarea estimată
II	Temei legal : a) Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, privind înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.; b) Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153 ² alin.6; c) Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; d) Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S. C.E.O. S.A.; e) HD nr. 3/14.01.2021 pct.1.9, f) Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; g) HG 394/2016 privind normele de aplicare a Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale: <i>Art. 143. - (1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.</i> <i>e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului sectorial respectiv;</i> <i>f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, se constată că acceptarea</i>

	unei astfel de oferte ar conduce la o modificare substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 241 alin. (1) lit. b) din Lege. h) Legea 99/2016, art. 241, alin. (1), lit. b): „valoarea modificării este mai mică de 10% din prețul inițial al contractului sectorial de servicii sau de produse sau mai mică de 15% din prețul contractului sectorial de lucrări” i) Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.
III	Necesitate/Oportunitate : După finalizarea procesul de reabilitare și modernizare la grupul energetic nr. 5, pentru a putea funcționa în conformitate cu limitele prevăzute în legislația europeană privind emisiile de sulf, grupul energetic trebuie să fie racordat la o instalație de desulfurare a gazelor de ardere (IDG). Având în vedere ca în termocentrala Rovinari exista doar trei instalații de desulfurare construite, și luând în considerare oprirea din funcționare a grupului energetic nr. 3 în anul 2023, în anul 2021 s-a realizat un Studiu de soluție prin care s-a confirmat posibilitatea tehnică de racordare a grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3, iar pentru achiziția lucrări de execuție a acestui canal de legatura, tipul de contract folosit va fi “contract la cheie”. Prin „contract la cheie” se va înțelege faptul că, executantul este obligat să realizeze: a) Proiectarea, furnizarea și montarea tuturor materialelor, echipamentelor și instalațiilor necesare pentru realizarea obiectivului propus, respectiv racordarea grupului energetic nr. 5 (de la ieșirile din electrofiltre) la instalația existentă de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul energetic nr. 3 (în zona canalului orizontal înaintea absorbărilor), astfel încât performanțele cazanului aferent grupului energetic nr. 5 după reabilitare să fie menținute. b) Furnizarea instalațiilor și a echipamentelor precum și execuția lucrării (implementarea) la cele mai înalte standarde de calitate și eficiență, cu respectarea legislației în domeniu, reglementărilor și normativelor aplicabile. De asemenea, executantul este responsabil ca prin realizarea proiectării, să asigure accesul ușor și suficient spațiu pentru ca personalul de operare și mentenanță al beneficiarului să poată efectua o cât mai bună și optimă exploatare și mentenanță a tuturor echipamentelor ce compun instalația; c) Modificările echipamentului actual al instalației de desulfurare aferent grupului energetic nr. 3 (demontarea și adaptarea canalelor de gaze, compensatorilor, suportilor, transportul la depozitul beneficiarului a echipamentelor demontate care nu se mai reutilizează, revizie/reparație ventilator gaze de ardere, reparație instalației de sprayere slam de calcar aferenta absorberului etc.) care se va interfera cu noile echipamente, constând în proiectare, achiziția și execuția modificărilor/demontărilor pentru toate acestea, inclusiv instalațiile electrice, automatizări mecanice, construcții civile etc.. În luna decembrie 2021, pe bază de cantități cu lucrări (întrucât nu exista un proiect tehnic de execuție respectiv, nu există nici liste cu cantități de lucrări aferente racordării grupului energetic nr. 5 la IDG grup energetic nr. 3) și prețuri estimate pe baza de deviz, valoarea de 72.430.200 lei ca valoare estimată aferentă racordării grupului energetic nr. 5 la DG grup energetic nr. 3, s-a estimat ținând cont și de ofertele neangajante primite de la operatori economici (78.000.000 lei), dar și de valoarea din studiul de soluție elaborat de prestatorul (Pipesupport Consult S.A.) care a estimat valoarea de 100.457.641,00 lei și a Raportului de inspecție al instalației de sprayere aferente IDG nr. 3, realizat de către Profesional SRL care a estimat o valoare de 1.368.209 lei pentru lucrările de reparație la instalația de sprayere aferenta absorberului IDG 3.
IV	Prezentarea generala a subiectului Prin referatul de necesitate și oportunitate nr. 33/DI/06.01.2022, întocmit de Direcția Investiții s-a solicitat achiziția lucrării, la valoarea estimată de 72.430.200,00 lei, achiziția fiind avizată prin Hotărârea Directoratului nr. 4/13.01.2022 (pct. 1.8) și aprobată prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 2/04.02.2022 (pct. 1.2) Procedura de achiziție “Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordare grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferenta grupului energetic nr. 3 din cadrul

Sucursalei Electrocentrale Rovinari” a avut, inițial, ca termen limită pentru depunerea ofertelor data de 13.05.2022, ora 15:00, conform anunțului de participare CN1041169 din 06.04.2022. La solicitarea potențialilor participanți la procedură, prin erata EN1036082/21.04.2022 termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până în data de 03.06.2022, ora 15:00.

Prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 491/08.04.2022 s-a aprobat Decizia de verificare nr. 7786/08.04.2022, prin care procedura precizată este supusă controlului ex-ante (exercitat de către reprezentanții ANAP) în baza OUG nr. 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Până la termenul de depunere a ofertelor nu s-au primit contestații împotriva documentației de atribuire/solicitărilor de clarificări la documentația de atribuire și/sau răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări.

Deși la procedura de achiziție în SEAP s-au înscris șase operatori economici, până la data și ora aferentă, au fost depuse doar două oferte de către Asocierea S.C. Energomontaj S.A. (asociat 1 - lider de asociere) & S.C. Energoutil Contact S.A. (asociat 2) și S.C. Turboenergy Power Chișinău – Sucursala Târgoviște S.R.L.

În cadrul etapei de evaluare a ofertelor tehnice, pe baza documentelor analizate depuse de către cei doi operatori economici și ținând cont și de recomandările reprezentanților ANAP, comisia de evaluare a declarat propunerea tehnică depusă de S.C. Turboenergy Power Chișinău – Sucursala Târgoviște S.R.L. ca fiind inacceptabilă (conform art. 143, alin. (1) și alin. (2), lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale din 02.06.2016, cu modificările și completările ulterioare (aprobat prin Hotărârea nr. 394/2016): „Art. 143. - (1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.

(2) În condițiile art. 228 alin. (4) din Lege, oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentația de atribuire sau nu a completat DUAЕ în conformitate cu cerințele stabilite de entitatea contractantă; ...”).

La procedura de achiziție, singurul ofertant rămas, respectiv asocierea formată din SC Energomontaj S.A. și SC Energoutil Contact S.A., în oferta financiară a oferat valoarea de 83.222.299,80 lei, cu 14,90% mai mult decât valoarea estimată.

Situația comparativă, cu aproximație, a valorilor pe principalele tipuri/categorii de cheltuieli/lucrări se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare [lei]			Diferență
		Conform Studiului de soluție/Raport de inspecție instalație sprayere	Estimată de către CEO	Oferată în cadrul procedurii de achiziție	
0	1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Documentație tehnică	5.459.230,00	1.024.500,00	5.420.000,00	4.395.500,00
2	Lucrări de demontare	334.051,00	2.732.000,00	7.897.469,80	5.165.469,80
3	Lucrări de construcții - fundații	4.425.801,00	3.864.700,00	7.100.385,00	3.235.685,00
4	Realizare canal pentru gazele de ardere, inclusiv structura de susținere	82.754.833,00	55.891.000,00	47.685.570,00	-8.205.430,00
5	Realizare lucrări aferente părții electrice.	925.048,00	1.400.000,00	864.265,00	-535.735,00
6	Realizare lucrări aferente părții de automatizare.	629.896,00	600.000,00	1.143.610,00	543.610,00
7	Modernizare ventilator	5.928.782,00	5.744.000,00	10.000.000,00	4.256.000,00
8	Reabilitare instalație sprayere	1.368.209	1.174.000,00	3.111.000,00	1.937.000,00
	TOTAL	101.825.850,00	72.430.200,00	83.222.299,80	10.792.099,80

Notă: În Studiul de soluție, valoarea aferentă realizării canalului pentru gazele de ardere este mai mare, întrucât s-a considerat o lungime mai mare din canal ca realizându-se din material nou.

Valoarea estimată de către societate, s-a stabilit pe baza prețurilor (și a unor cantități de lucrări estimate) dar și a unor oferte neangajante (atașat la prezenta nota justificativă), aferente perioadei trimestrului IV al anului 2021, precum și pe faptul că lungimea canalului de gaze orizontal existent va fi folosit în totalitate.

Justificarea suplimentării și propunere.

Având în vedere:

- 1) Riscul dat de contextul existent privind conflictul din Ucraina și a situației pandemice, în care prețul materialelor s-a majorat semnificativ, iar problema logisticii s-a acutizat.
- 2) Complexitatea lucrărilor, determinată de dimensiunea mare a canalului pentru gazele de ardere (cu diametrul de ≈ 8 m la interior: spațiul restrâns aferent montajului acestuia pe cota 92 m și pe suporti de susținere verticali și orizontali), de tehnologia și timpul de execuție al rotorului modernizat de la ventilatorul pentru gaze,
- 3) Reluarea procedurii de achiziție ar întârzia cu cel puțin 4 luni semnarea contractului, fapt pentru care finalizarea lucrărilor pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare a gazelor de ardere aferentă grupului energetic nr. 3 s-ar devansa cu acest interval de timp, față de data de 30.09.2023.
- 4) Posibilitatea ca la reluarea procedurii să obținem un preț mai mare decât cel oferit.
- 5) Avantajul ca liderul de consorțiu care a depus oferta, respectiv Energomontaj S.A., a fost cel care a realizat și construcția canalelor de gaze la grupurile energetice nr. 3, 4 și 6 când s-a construit instalațiile de desulfurare și are experiența necesară execuției acestei lucrări:

Propunem suplimentarea valorii estimate (conform NOTA SUPLIMENTARE VALOARE ACHIZITIE nr. 1459/DI/19.08.2022) de la valoarea de **72.430.200,00 lei**, la valoare obținută în licitația desfășurată respectiv, **83.222.299,80 lei**.

În concluzie, comisia de evaluare, pe baza:

Prevederilor HG 394/2016, Art. 143. - „(1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme.

e) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului sectorial respectiv;

f) prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 241 alin. (1) lit. b) din Lege”.

coroborat cu acceptul/justificările exprimate de beneficiarul achiziției. Direcția Investiții, pentru continuarea/finalizarea procesului de evaluare a devenit necesar supunerea aprobării suplimentării valorii estimate cu suma de **10.792.099,80 lei**, pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Risc asociat:

V

- anularea procedurii de atribuire a lucrării având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”;
- imposibilitatea încheierii contractului de lucrări;

	- la reluarea unei noi proceduri implică noi termene de atribuire; - depășirea cu mai mult a valorii estimate pentru achiziția în cauza datorită situației economice actuale, cu creșteri semnificative a pretului la materiale datorate creșterii pretului la energia electrică și la carburanți; - nerealizarea lucrărilor și implicit nepunerea în funcțiune la termenul stabilit a blocului energetic nr. 5 SE Rovinari.			
VI	Anexele prezentei Note :			
	Nr. crt	Tip document/ continut	Nr __/z/l/an	Emitent
	1.	Referat de necesitate și oportunitate	33/DI/06.01.2022	Directia Investitii
	2	Adresa disponibilizare fonduri	1459/DI/19.08.2022	Directia Investitii
VII	Concluzii: <i>Față de cele prezentate, în temeiul art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, se supune spre aprobare/informare suplimentarea valorii achiziției având ca obiect „Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari” în cuantum de <u>10.792.099,80 lei lei</u>, reprezentând o creștere de 14,90 % față de valoarea estimată, după cum urmează:</i> - <u>Consiliului de Supraveghere:</u> - să aprobe suplimentarea valorii achiziției, cu <u>10.792.099,80 lei;</u> - <u>Adunării Generale a Acționarilor:</u> - să fie informată cu privire la suplimentarea valorii achiziției cu suma de <u>10.792.099,80 lei.</u>			

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Presedinte,
Daniel
BURLAN
C. & .

Membru.
Lacramioara
DIAONU-PINTEA

Membru.
Antonie-Marius
NEGRU
C. & .

Membru.
Gigel
JIANU

Membru,
Cosmin-Ionut
MITRICA

/ Director Direcție Legislație și Guvernanță Corporativă
Cristina MĂCEȘANU