



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 634 din 25.10.2022

Anexa nr. 2
La HAGA nr. 22.12.2022

Anexa nr. _____
La HCS nr. _____ / _____

Anexa nr. 2
La HD nr. 12/25.10.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind:

- revocarea HCS nr. 46 din 26.11.2021,
- aprobarea de catre Consiliul de Supraveghere si informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/ 25.06.2015

Subiectul supus aprobarii/informarii

Subiectul supus aprobării/informării se referă la:

- Revocarea HD nr. 104 din 11.11.2021 (poz.1.11) si HCS nr.46 din 26.11.2021
- aprobarea/informarea cu privire la încheierea unui act adițional, la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 cu S.C. Romelectro S.A, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, prin care se solicita reformularea prevederilor art. 19- art.19.2, art.19.3 din contract, astfel:
Art. 19.2: „Contractorul se obliga sa încheie cu o agenție de asigurare, o polița de răspundere civila profesionala pentru acoperirea riscului neglijentei profesionale in următoarele condiții:
 - Suma asigurata va fi de minim 7.000.000 de euro
 - Polița de răspundere civila profesionala va intra in vigoare la data emiterii acesteia
 - Achizitorul va comunica contractantului cu aprox. 30 de zile înainte data de începere a probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnica realizate in baza contractului.
 - Polița de răspundere civila profesionala va avea valabilitatea de 15 luni de la data emiterii, dar nu mai puțin de 12 luni de la data procesului verbal încheiat cu ocazia trecerii probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnica realizate in baza contractului. In cazul in care, după realizarea probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnica realizate in baza contractului, valabilitatea poliței de răspundere civila profesionala este mai mica de 12 luni raportata la data procesului verbal încheiat, contractantul se obliga ca in termen de 15 zile de la data procesului verbal sa prelungească valabilitatea poliței astfel încât valabilitatea acesteia sa fie de minim 12 luni de la data procesului verbal.
 - In cazul in care va angaja specialiști independenți sau subcontractanți in vederea realizării contractului, se obliga sa se asigure ca acești specialiști sau subcontractanți au încheiat o polița de răspundere civila profesionala cu limite de răspundere cel puțin egale cu ale sale.
 - Polița de răspundere civila profesionala va avea prevăzută:
 - o Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții neconforme cu normele si normativele aplicabile;
 - o Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții care nu realizează obiectivele menționate in Anexa nr. 4 a caietului de sarcini nr. 289/2014, in limitele si valorile din respectiva anexa;
 - o Prejudicii cauzate de bunurile (echipamentele) proiectate sau executate conform unor proiecte elaborate, coordonate sau conduse de Asigurat, in cazul in care acestea sunt înglobate in instalația achizitorului.

	○ <i>Prejudicii cauzate de pierderile financiare rezultate din:</i> ▪ <i>Depășiri ale costurilor de operare;</i> ▪ <i>Depășiri ale limitelor de timp estimate (termenele de predare a proiectelor, termenele de recepție finală a serviciilor sau de livrare a produselor);</i> ▪ <i>Energie nevândută în perioada de indisponibilitate a blocului energetic datorită unor cauze care pot fi imputate contractorului. Formula de calcul a pierderilor financiare este: 280MW x nr. Ore de indisponibilitate x 45 euro întreruperi ale realizării obiectivelor prevăzute în contract</i> Introducere art. 19.3 cu următorul conținut: „<i>În cazul în care contractorul nu constituie polița de răspundere civilă profesională în condițiile precizate în art. 19.2., acesta va fi obligat la plata de daune interese în conformitate cu art. 11.3 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. Solicitarea daunelor interese poate începe după finalizarea probelor privind performanțele tehnice ale proiectului dacă nu sunt îndeplinite performanțele funcționale din Anexa nr. 3 la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015.</i>”
II	Temei legal : – Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.; – Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6; – Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; – Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA; – Contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015: <i>Art.21.1 Părțile contractante pot conveni pe durata îndeplinirii contractului modificarea clauzelor contractului prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor circumstanțe probatorii care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, care fac necesară reglarea clauzelor contractuale prin încheierea unui act adițional..</i>
III	Necesitate/Oportunitate : În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență: - Directoratul: - Avizează și semnează; - Consiliul de Supraveghere: - Aprobă; - Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează. În data de 25.06.2015 a fost încheiat contractul nr. 1860/CEOSE de furnizare și prestare „<i>Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari</i>” în valoare de 60.455.409,11 lei din care s-a realizat valoarea de 55.650.599,72 lei, care, la art. 19.2 conține următoarea prevedere: „<i>Contractorul este obligat să încheie cu o agenție de asigurare, o poliță de răspundere civilă profesională pentru acoperirea riscului neglijenței profesionale în următoarele condiții:</i> - <i>suma asigurată va fi de minim 7.000.000,00 euro.</i> - <i>asigurarea de răspundere profesională va intra în vigoare cel mai târziu după 30 zile de la data semnării contractului și va fi menținută valabilă pe o perioadă care include durata contractului și încă cel puțin 12 luni de la data procesului verbal încheiat cu ocazia trecerii probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în viza contractului.</i> - <i>în cazul în care va angaja specialiști independenți sau subcontractanți în vederea realizării contractului, se obligă să se asigure că acești specialiști sau subcontractanți au o poliță de răspundere civilă profesională cu limite de răspundere cel puțin egale cu ale sale.</i> - <i>va fi prevăzută acordarea de despăgubiri pentru pretențiile formulate în legătură cu:</i> ▪ <i>prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții neconforme cu normele și normativele aplicabile;</i> ▪ <i>prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții care nu realizează obiectivele menționate în Anexa nr.4 a caietului de sarcini nr.289/2014, în limitele și la valorile din respectiva anexă;</i>

- prejudicii cauzate de bunurile (echipamentele) proiectate sau executate conform unor proiecte elaborate, coordonate sau conduse de Asigurat, în cazul în care acestea sunt înglobate în instalația achizitorului;
- prejudicii cauzate de pierderi financiare rezultate din:
 - depășiri ale costurilor de operare;
 - depășiri ale limitelor de timp estimate (termene de predare a proiectelor; termene de recepție finală a serviciilor sau de livrare a produselor);
 - energie nevândută în perioada de indisponibilitate a blocului energetic datorită unor cauze care pot fi imputate contractorului. Formula de calcul a pierderilor financiare este: $280\text{MW} \times \text{nr. ore de indisponibilitate} \times 45 \text{ euro întreruperi ale realizării obiectivelor prevăzute în contract.}$

Prin adresa nr.791/27.09.2022, SC Romelectro menționează următoarele:

„.....Ne referim în continuare la propunerea dvs. de încheiere a unui act adițional la Contractul nr. 1860 CEOSE/25.06.2015 având ca obiect modificarea art. 19 al contractului, sens în care facem următoarele precizări:

După cum știți, Romelectro a solicitat modificarea art. 19 din contract în considerarea costurilor nejustificate înregistrate de Romelectro pentru menținerea poliței de răspundere civilă profesională datorate decalării neimputabile subscrisei a termenului de punere în funcțiune a blocului energetic nr. 5 al SE Rovinari.

În acest sens, CEO ne-a transmis Actul adițional nr.15 care modifică art. 19 al contractului în sensul că obligația asigurării de către executant a poliței de răspundere civilă profesională va deveni exigibilă în termen de 15 zile de la comunicarea de către Achizitor a începerii probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului.

În plus față de prevederile inițiale ale art. 19, Actul adițional nr.15 Introduce un nou alineat 19.3., în acord cu care: **"În cazul în care contractorul nu constituie polița de răspundere civilă profesională în condițiile precizate la art. 19.2 acesta va fi obligat la plata de daune interese în suma totală egală cu suma asigurată de 7.000.000 euro."**

Apreciem că Introducerea acestei sancțiuni este excesivă și nejustificată, în condițiile în care neindeplinirea oricărei obligații contractuale, inclusiv a obligației prevăzute de art. 19, este deja sancționată prin art. 11.3 , art. 12.4. și 12.5, din contract, în care valoarea maximă a daunei care poate fi solicitată este de 2.500.000 euro.

Având în vedere că administratorul judiciar și-a exprimat dezacordul pentru introducerea în forma propusă de CEO a prevederilor art 19 , SC ROMELECTRO solicită reformularea acestor clauze.

Luând act de solicitarea primită, prin memoriul nr. 1026/SER/TH/28.09.2022, SE Rovinari menționează următoarele:

„La data prezentei se iau în considerare următoarele elemente:

- a) La data de 04.02.2022, Romelectro a notificat intrarea în insolvență;
- b) În baza memoriului de prezentare act adițional nr. 1079/SER/TH/27.09.2021, a fost semnat Actul adițional la contractul 1860/CEOSE/25.06.2015 nr. 15 (nr. 3133/CEOSE/30.12.2021), semnat de CE Oltenia și neasumat prin semnătura de către Romelectro.

Până în momentul de față au fost discutate soluțiile de rezolvare a aspectelor care lezează interesele comerciale ale ambelor părți, discuții în urma cărora Romelectro a transmis propunerea din adresa nr. 791/27.09.2022.

În acest sens, propunerile de modificare a clauzelor precizate în contractul de bază conform actului adițional la contractul 1860/CEOSE/25.06.2015 nr. 15 (nr. 3133/CEOSE/30.12.2021), nesemnat și a solicitării Romelectro din adresa menționată sunt următoarele:

Art. 19: - 19.2 - Varianta propusă în Actul adițional nr. 15 rămâne valabilă: „Contractorul se obligă să încheie cu o agenție de asigurare, o poliță de răspundere civilă profesională pentru acoperirea riscului neglijenței profesionale în următoarele condiții:

- Suma asigurată va fi de minim 7.000.000 de euro
- Polița de răspundere civilă profesională va intra în vigoare la data emiterii acesteia
- Achizitorul va comunica contractantului cu aprox. 30 de zile înainte data de începere a probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului.
- Polița de răspundere civilă profesională va avea valabilitatea de 15 luni de la data emiterii,

dar nu mai puțin de 12 luni de la data procesului verbal încheiat cu ocazia trecerii probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului. În cazul în care, după realizarea probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului, valabilitatea poliței de răspundere civilă profesională este mai mică de 12 luni raportată la data procesului verbal încheiat, contractantul se obliga ca în termen de 15 zile de la data procesului verbal să prelungească valabilitatea poliței astfel încât valabilitatea acesteia să fie de minim 12 luni de la data procesului verbal.

- În cazul în care va angaja specialiști independenți sau subcontractanți în vederea realizării contractului, se obliga să se asigure ca acești specialiști sau subcontractanți au încheiat o poliță de răspundere civilă profesională cu limite de răspundere cel puțin egale cu ale sale.
- Polița de răspundere civilă profesională va avea prevăzută:
 - o Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții neconforme cu normele și normativele aplicabile;
 - o Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții care nu realizează obiectivele menționate în Anexa nr. 4 a caietului de sarcini nr. 289/2014, în limitele și valorile din respectiva anexa;
 - o Prejudicii cauzate de bunurile (echipamentele) proiectate sau executate conform unor proiecte elaborate, coordonate sau conduse de Asigurat, în cazul în care acestea sunt înglobate în instalația achizitorului.
 - o Prejudicii cauzate de pierderile financiare rezultate din:
 - Depășiri ale costurilor de operare;
 - Depășiri ale limitelor de timp estimate (termenele de predare a proiectelor, termenele de recepție finală a serviciilor sau de livrare a produselor);
 - Energie nevândută în perioada de indisponibilitate a blocului energetic datorită unor cauze care pot fi imputate contractorului. Formula de calcul a pierderilor financiare este: $280\text{MW} \times \text{nr. Ore de indisponibilitate} \times 45 \text{ euro}$ întreruperi ale realizării obiectivelor prevăzute în contract
- 19.3 - Se solicită reformularea cu următorul conținut: „În cazul în care contractorul nu constituie polița de răspundere civilă profesională în condițiile precizate în art. 19.2., acesta va fi obligat la plata de daune interese în conformitate cu art. 11.3 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. Solicitarea daunelor interese poate începe după finalizarea probelor privind performanțele tehnice ale proiectului dacă nu sunt îndeplinite performanțele funcționale din Anexa nr. 3 la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015.”

Prezentarea generală a subiectului :

Prin memoriu nr. 1026/SER/TH/28.09.2022, SE Rovinari solicită încheierea unui act adițional, la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, prin care să se reformuleze prevederile art. Art. 19: - 19.2, după cum urmează:

Art.19.2: „Contractorul se obliga să încheie cu o agenție de asigurare, o poliță de răspundere civilă profesională pentru acoperirea riscului neglijenței profesionale în următoarele condiții:

- Suma asigurată va fi de minim 7.000.000 de euro
- Polița de răspundere civilă profesională va intra în vigoare la data emiterii acesteia
- Achizitorul va comunica contractantului cu aprox. 30 de zile înainte data de începere a probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului.
- Polița de răspundere civilă profesională va avea valabilitatea de 15 luni de la data emiterii, dar nu mai puțin de 12 luni de la data procesului verbal încheiat cu ocazia trecerii probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului. În cazul în care, după realizarea probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului, valabilitatea poliței de răspundere

civila profesionala este mai mica de 12 luni raportata la data procesului verbal încheiat, contractantul se obliga ca in termen de 15 zile de la data procesului verbal sa prelungească valabilitatea poliței astfel încât valabilitatea acesteia sa fie de minim 12 luni de la data procesului verbal.

- In cazul in care va angaja specialiști independenți sau subcontractanți in vederea realizării contractului, se obliga sa se asigure ca acești specialiști sau subcontractanți au încheiat o polița de răspundere civila profesionala cu limite de răspundere cel puțin egale cu ale sale.
- Polița de răspundere civila profesionala va avea prevăzută:
 - o Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții neconforme cu normele si normativele aplicabile;
 - o Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții care nu realizează obiectivele menționate în Anexa nr. 4 a caietului de sarcini nr. 289/2014, în limitele si valorile din respectiva anexa;
 - o Prejudicii cauzate de bunurile (echipamentele) proiectate sau executate conform unor proiecte elaborate, coordonate sau conduse de Asigurat, în cazul in care acestea sunt înglobate în instalația achizitorului.
 - o Prejudicii cauzate de pierderile financiare rezultate din:
 - Depășiri ale costurilor de operare;
 - Depășiri ale limitelor de timp estimate (termenele de predare a proiectelor, termenele de recepție finala a serviciilor sau de livrare a produselor);
 - Energie nevânduta în perioada de indisponibilitate a blocului energetic datorita unor cauze care pot fi imputate contractorului. Formula de calcul a pierderilor financiare este: 280MW x nr. Ore de indisponibilitate x 45 euro întreruperi ale realizării obiectivelor prevăzute în contract”

Introducere art. 19.3 cu următorul conținut: „In cazul in care contractorul nu constituie polița de răspundere civila profesionala în condițiile precizate în art. 19.2., acesta va fi obligat la plata de daune interese în conformitate cu art. 11.3 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligațiilor. Solicitarea daunelor interese poate începe după finalizarea probelor privind performantele tehnice ale proiectului daca nu sunt îndeplinite performantele funcționale din Anexa nr. 3 la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015.”

De asemenea, ținând cont de refuzul SC Romelectro SA de semnare a actului adițional aprobat anterior, se solicită revocarea HD nr. 104 din 11.11.2021 (poz.1.11) si HCS nr.46 din 26.11.2021.

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Riscuri asociate :

- posibile costuri suplimentare în implementarea contractului,
- implementarea cu dificultate a contractului raportat la cele semnalate de către contractant datorită costurilor nejustificate înregistrate de SC Romelectro SA, societate aflată în insolvență.

Propuneri de ameliorare:

- Avand in vedere ca prin HD nr. 104 din 11.11.2021 (poz.1.11) s-a avizat si prin HCS nr.46 din 26.11.2021 s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015 prin care se convine modificarea art.19.2 , se impune revocarea celor doua hotarari care nu au produs efecte juridice intrucat actul adițional nu a fost semnat de catre reprezentantii ROMELECTRO S.A.
- Aprobarea propunerilor de modificare a art. 19.2 si introducere și 19.3.

Anexele prezentei Note :

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/V/an	Emitent
1	Memoriu de prezentare act adițional	1026/SER/TH/28.09.2022	SE Rovinari
2	Adresa contractant	791/27.09.2021	SC Romelectro SA
3	Act adițional inițial		
	HD	104/11.11.2021	Secretariat Diorectorat
	HCS	46/26.11.2021	Secretariat HCS

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, la contractul nr.1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A., având ca obiect „Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari”, supunem spre aprobare/informare, Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Actionarilor, după cum urmează:

- Consiliului de Supraveghere: - să revoce HCS nr. 46 din 26.11.2021 și să aprobe încheierea actului adițional care să prevadă reformularea art.19.2 și introducerea art.19.3, după cum urmează:

Forma solicitată pentru reformularea art.19.2 și introducerea art.19.3 este următoarea:

Art. 19.2 „Contractorul se obliga sa încheie cu o agenție de asigurare, o poliță de răspundere civilă profesională pentru acoperirea riscului neglijenței profesionale în următoarele condiții:

- *Suma asigurată va fi de minim 7.000.000 de euro*
- *Polița de răspundere civilă profesională va intra în vigoare la data emiterii acesteia*
- *Achizitorul va comunica contractantului cu aprox. 30 de zile înainte data de începere a probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului.*
- *Polița de răspundere civilă profesională va avea valabilitatea de 15 luni de la data emiterii, dar nu mai puțin de 12 luni de la data procesului verbal încheiat cu ocazia trecerii probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului. În cazul în care, după realizarea probei complexe de funcționare de 72 de ore a echipamentelor care au făcut obiectul serviciilor de concepție tehnică realizate în baza contractului, valabilitatea poliței de răspundere civilă profesională este mai mică de 12 luni raportată la data procesului verbal încheiat, contractantul se obliga ca în termen de 15 zile de la data procesului verbal să prelungească valabilitatea poliței astfel încât valabilitatea acesteia să fie de minim 12 luni de la data procesului verbal.*
- *În cazul în care va angaja specialiști independenți sau subcontractanți în vederea realizării contractului, se obliga să se asigure ca acești specialiști sau subcontractanți au încheiat o poliță de răspundere civilă profesională cu limite de răspundere cel puțin egale cu ale sale.*
- *Polița de răspundere civilă profesională va avea prevăzută:*
 - *Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții neconforme cu normele și normativele aplicabile;*
 - *Prejudicii produse ca urmare a adoptării de soluții care nu realizează obiectivele menționate în Anexa nr. 4 a caietului de sarcini nr. 289/2014, în limitele și valorile din respectiva anexă;*
 - *Prejudicii cauzate de bunurile (echipamentele) proiectate sau executate conform unor proiecte elaborate, coordonate sau conduse de Asigurat, în cazul în care acestea sunt înglobate în instalația achizitorului.*
 - *Prejudicii cauzate de pierderile financiare rezultate din:*
 - *Depășiri ale costurilor de operare;*
 - *Depășiri ale limitelor de timp estimate (termenele de predare a proiectelor, termenele de recepție finală a serviciilor sau de livrare a produselor);*
 - *Energie nevândută în perioada de indisponibilitate a blocului energetic datorită unor cauze care pot fi imputate contractului. Formula de calcul a pierderilor financiare este: 280MW x nr. Ore de indisponibilitate x 45 euro întreruperi ale realizării obiectivelor prevăzute în contract”*

Introducerea art. 19.3 cu următorul conținut: „În cazul în care contractorul nu constituie poliță de răspundere civilă profesională în condițiile precizate în art. 19.2., acesta va fi obligat la plata de daune interese în conformitate cu art. 11.3 - Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. Solicitarea daunelor interese poate începe după finalizarea probelor privind performanțele tehnice ale

proiectului dacă nu sunt îndeplinite performanțele funcționale din Anexa nr. 3 la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015."

- Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la revocarea HD nr. 104 din 11.11.2021 (poz.1.11), revocarea HCS nr. 46 din 26.11.2021 și a încheierii actului adițional care să prevadă reformularea art.19.2 și introducerea art.19.3.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Daniel
BURLAN

Membru,
Lăcrămioara
DIACONU-PINTEA

Membru,
Antonie-Marius
NEGRU

Membru,
Gigel
JIANU

Membru,
Cosmin-Ionut
MITRICA

C.D.

Digitally signed by
LĂCRĂMIOARA
DIACONU-PINTEA
Date: 2022.10.25
10:49:59 +03'00'

Director Direcția Legislație și Guvernare Corporativă
Cristina MĂCEȘANU