



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, Jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 1336 din 18.03.2019

Anexa nr. 9
 La HAGA nr. 127.05.2019

Anexa nr. 11.9
 La HCS nr. 1 / 29.03.2019

Anexa nr. 1.2
 La HD nr. 23 / 21.03.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind avizarea/aprobarea/informarea solicitării Direcției Strategie Dezvoltare de încheiere a unui act adițional pentru prelungirea termenului de execuție și a valabilității contractului nr.1755/CEOSM/10.07.2018

Subiectul supus aprobării/avizării :

Direcția Strategie Dezvoltare solicită la contractul nr.1755/CEOSM/10.07.2018 având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de cărbune al carierei Roșia în depozitul nou al carierei Roșia de Jiu (Mașina de scos din depozit tip T2846-79/d, Mașina de stivuit tip AsG 12500x30, Mașina combinată de scos și stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855)”, încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata si S.C. MARSAT S.A.- asociată, încheierea unui act adițional pentru decalarea termenului de execuție a contractului de la data de 01.04.2019 până la data de 01.08.2019 și prelungirea valabilității contractului de la data de 10.07.2019 până la data de 31.12.2019.

Temei legal :

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, privind înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art.153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei 2 din Actul constitutiv al S CEO SA,
- Art.235 din Legea 99/2016;
- Art. 240 din Legea 99/2016;
- HCS nr 13/15.03.2018, pct.II.3, privind aprobarea procedurii de achiziție;
- În conformitate cu prevederile art.17 din contractul nr.1755/CEOSM/10.07.2018, respectiv:
Art.14.2. (1) Lucrările executate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii execuției.
(2) În cazul în care:
 a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului; sau
 b) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către contractant, îndreptățesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de execuție sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de execuție și vor semna un act adițional.

Art 17. Modificarea contractului sectorial

17.2. Modificarea contractului poate fi facuta in conditiile prevazute de Legea 99/2016.

Necesitate/Oportunitate :

În conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:

- Directoratul: - Avizează și semnează;
- Consiliul de Supraveghere: - Aprobă;
- Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează

Referitor la execuția lucrării care face obiectul contractului nr.1755/CEOSM/10.07.2018, aflat în competența de aprobare a Consiliului de Supraveghere, în memoriul de prezentare se fac următoarele mențiuni:

- contractul de lucrări nr. 1755 a fost încheiat la data de 10.07.2018, cu valoarea totală de 16.480.612,6 lei, din care: cheltuieli pentru investiția de bază - 14.982.375,1 lei și 10% cheltuieli diverse și neprevăzute în cuantum de 1.648.061,26 lei;
 - ordinul de începere a lucrărilor și predarea amplasamentelor a fost transmis, începând cu data de 30.07.2018, dată la care au început lucrările de calare și demontare a utilajelor, cu durata de execuție de 7 luni;
 - lucrările au început simultan în trei puncte de lucru: în depozitul vechi al carierei Roșia (de unde s-au demontat și transportat mașinile AsG 12500x30 și T2846-79/d și în cariera Pinoasa (de unde s-a demontat și transportat mașina combinată KSs 5600x5600 (T3855));
 - prin HCS nr.1 din data de 18.01.2019, s-a aprobat încheierea unui act adițional pentru prelungirea termenului de execuție de la data de 01.03.2019 la data de 01.04.2019 și de negociere a pieselor și lucrărilor noi identificate ca fiind necesare, în valoare estimată de 562.835,63 lei;
 - la momentul actual cele trei utilaje se află pe pozițiile de lucru în depozitul nou al carierei Roșia în faza avansată de montare și reparație;
 - ca urmare a negocierii pieselor noi și lucrărilor suplimentare, asocierea având ca lider S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L, ne informează prin adresa nr. 1196/07.03.2019 că, pentru piesele noi și lucrările suplimentare identificate ca fiind necesare, termenele de livrare de la furnizori pentru motoarele electrice și electroridicătoare sunt de 120 de zile, respectiv 90 zile de la comandă;
 - în data de 27.02.2019, s-a încheiat contractul nr.532/CEOSM/27.02.2019 având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia” care are termen de execuție a lucrărilor de 5 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului, acesta fiind dat în data de 11.03.2019, drept pentru care, ținând cont că recepțiile și probele benzilor de transport sunt legate de execuția contractului de utilaje, se solicită prelungirea termenului de valabilitate al contractului nr.1755/CEOSM/10.07.2018 de la data de 10.07.2019 până la data de 31.12.2019.
- Față de cele prezentate, prin memoriu înaintat, Direcția Strategii Dezvoltare, solicită încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr.1755/CEOSM/10.07.2018 care să conțină:
- decalarea termenului de execuție a contractului de la data de 01.04.2019 până la data de 01.08.2019,
 - prelungirea valabilității contractului de la data de 10.07.2019 până la data de 31.12.2019.

III

Prezentarea generală a subiectului :

Prin memoriul nr.704/12.03.2019, Direcția Strategie Dezvoltare solicită la contractul nr.1755/CEOSM/10.07.2018 având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea utilajelor de depozit din depozitul actual de cărbune al carierei Roșia în depozitul nou al carierei Roșia de Jiu (Mașina de scos din depozit tip T2846-79/d, Mașina de stivuit tip AsG 12500x30, Mașina combinată de scos și stivuit tip KsS 5600x5600 (T 3855))”, încheiat cu S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L. - lider de asociere, S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L. - asociată, S.C. TREFO S.R.L. - asociată, S.C. M.A.R.S.A.T. S.A. - asociată, S.C. ARTEGO S.A.- asociata și S.C. MARSAT S.A.- asociata, încheierea unui act adițional care să conțină decalarea termenului de execuție a contractului de la data de 01.04.2019 până la data de 01.08.2019 și prelungirea valabilității contractului de la data de 10.07.2019 până la data de 31.12.2019.

IV

Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare

Necesitatea modificării contractului prin act adițional a rezultat pe parcursul implementării acestuia ca urmare a necesității asigurării de piese noi și a execuției de lucrări noi suplimentare menționate în Dispoziția de șantier nr. 615/28.11.2018. Prin adresa nr. 1196/07.03.2019, liderul S.C. GRUPUL REPARATII INDUSTRIALE ȘI MONTAJ EXCAVATOARE X S.R.L ne informează că, pentru piesele noi și lucrările suplimentare identificate ca fiind necesare, termenele de livrare de la furnizori pentru motoarele electrice și electroridicătoare sunt de 120 de zile, respectiv 90 zile de la comandă.

V

Neaprobarea încheierii actului adițional implică următoarele riscuri asociate:

- nefinalizarea lucrărilor contractate datorită imposibilității de asigurare a pieselor suplimentare necesare;
- imposibilitatea realizării investiției din care face parte lucrarea (Obiectiv PAI 2018 Cariera Roșia – Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu la o capacitate de 8.000 mii tone/an lignit);
- neîndeplinirea măsurilor prevăzute în programul de conformare, anexă la autorizația de mediu nr.85/17.06.2018, ce prevede constituirea unui depozit nou de cărbune pentru cariera Roșia Jiu.

Anexele prezentei Note :

VI

Nr.crt	Tip document/ continut	Nr /z/l/an	Emitent
1	Memoriu de prezentare act adițional	704/12.03.2019	Directia Strategii Dezvoltare
2	Adresă Grimex	1196/07.03.2019	GRIMEX SRL